

Перечень домов, выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту которых запланировано на 2021 год

№ п/п	Адрес МКД	Вид капитального ремонта	Предельная стоимость работ	Ход выполнения краткосрочного плана (по состоянию на 14.05.2021г.)
1	2	3	4	5
1	Буйский р-н, г. Буй, ул Карла Маркса, д. 48	Разработка проекта на капремонт крыши	108 462,00	подготовка аукциона на выполнение проектных работ
2	Буйский р-н, г. Буй, ул Октябрьской Революции, д. 67	Выполнение работ по капремонту крыши	3 337 214,90	выполнение работ по капитальному ремонту
3	Буйский р-н, г. Буй, ул Пионеров, д. 7	Выполнение работ по капремонту крыши	1 982 277,56	выполнение работ по капитальному ремонту
4	Буйский р-н, г. Буй, ул Чапаева, д. 12	Выполнение работ по капремонту крыши	2 047 351,12	выполнение работ по капитальному ремонту
5	Буйский р-н, г. Буй, ул Чкалова, д. 27	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	2 031 822,00	выполнение работ по капитальному ремонту
*	Итого г. Буй		9 507 131,58	
6	Буйский р-н, п. Чистые Боры, пгт Чистые Боры, мкр Лесной, д. 6	Разработка проекта и выполнение работ по замене лифтового оборудования - 1 шт.	1 997 974,00	выполнение работ по капитальному ремонту
7	Буйский р-н, п. Чистые Боры, пгт Чистые Боры, мкр Лесной, д. 1А	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	2 998 840,32	выполнение проектных работ
8	Буйский р-н, п. Чистые Боры, пгт Чистые Боры, ул Мира, д. 16	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	1 296 373,68	выполнение проектных работ
*	Итого Буйский район		6 293 188,00	
9	г. Волгореченск, ул Парковая, д. 3	Разработка проекта на капремонт крыши	208 609,80	подготовка аукциона на выполнение проектных работ
10	г. Волгореченск, ул Имени 50-летия Ленинского Комсомола, д. 22	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	3 485 482,49	выполнение работ по капитальному ремонту

Перечень домов, выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту которых запланировано на 2021 год

№ п/п	Адрес МКД	Вид капитального ремонта	Предельная стоимость работ	Ход выполнения краткосрочного плана (по состоянию на 14.05.2021г.)
1	2	3	4	5
11	г. Волгореченск, ул Набережная, д. 60	Разработка проекта и выполнение работ по замене лифтового оборудования - 2 шт.	3 995 948,00	выполнение работ по капитальному ремонту
12	г. Волгореченск, ул Пионерская, д. 1/20	Выполнение работ по капремонту крыши	3 561 171,65	выполнение работ по капитальному ремонту
13	г. Волгореченск, ул Энергетиков, д. 2А	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту фасада	998 739,49	определение подрядчика для выполнения работ по капитальному ремонту
14	г. Волгореченск, ул Набережная, д. 28	Разработка проекта на капремонт крыши	175 782,00	подготовка аукциона на выполнение проектных работ
*	Итого г. Волгореченск		12 425 733,43	
15	Вохомский р-н, Вохомское с/п, п. Вохма, пер Промышленный, д. 1	Разработка проекта на капремонт крыши	85 033,85	подготовка аукциона на выполнение проектных работ
16	Вохомский р-н, Вохомское с/п, п. Вохма, ул Данилова, д. 4	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	1 198 459,20	подготовка аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту

Перечень домов, выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту которых запланировано на 2021 год

№ п/п	Адрес МКД	Вид капитального ремонта	Предельная стоимость работ	Ход выполнения краткосрочного плана (по состоянию на 14.05.2021г.)
1	2	3	4	5
17	Вохомский р-н, Вохомское с/п, п. Вохма, ул Маяковского, д. 4	Выполнение работ по капремонту фундамента	851 097,31	выполнение работ по капитальному ремонту
*	Итого Вохомский район		2 134 590,36	
18	Галичский р-н, г. Галич, ул Гагарина, д. 59	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту фасада	1 342 550,65	выполнение работ по капитальному ремонту
19	Галичский р-н, г. Галич, ул Металлистов, д. 54	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	2 045 340,00	выполнение работ по капитальному ремонту
20	Галичский р-н, г. Галич, ул Свободы, д. 32	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	918 437,63	работы выполнены
21	Галичский р-н, г. Галич, ул Рабочая, д. 37	Выполнение работ по капремонту фасада	781 294,45	выполнение работ по капитальному ремонту
22	Галичский р-н, г. Галич, ул Свободы, д. 55	Выполнение работ по капремонту фасада	1 392 351,06	выполнение работ по капитальному ремонту
23	Галичский р-н, г. Галич, ул Свободы, д. 43	Выполнение работ по капремонту фасада	1 375 899,07	выполнение работ по капитальному ремонту
*	Итого г. Галич		7 855 872,87	
24	Кологривский р-н, г. Кологрив, ул.Кирова,д.13	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	979 267,32	выполнение проектных работ

Перечень домов, выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту которых запланировано на 2021 год

№ п/п	Адрес МКД	Вид капитального ремонта	Предельная стоимость работ	Ход выполнения краткосрочного плана (по состоянию на 14.05.2021г.)
1	2	3	4	5
25	Кологривский р-н, г.Кологрив, ул.Кирова,д.25	Разработка проекта на капремонт фасада	64 515,60	подготовка аукциона на выполнение проектных работ
*	Итого Кологривский район		1 043 782,92	
26	Костромской р-н, г. Кострома, ул Заволжская, д. 8	Выполнение работ по капремонту крыши	1 896 467,45	выполнение работ по капитальному ремонту
27	Костромской р-н, г. Кострома, ш Некрасовское, д. 10	Выполнение работ по капремонту крыши	2 010 491,54	выполнение работ по капитальному ремонту
28	Костромской р-н, г. Кострома, ул Некрасова, д. 1В	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту фасада	1 847 871,34	подготовка аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту
29	Костромской р-н, г. Кострома, ул Фестивальная, д. 14	Выполнение работ по капремонту фасада	731 352,12	выполнение работ по капитальному ремонту
30	Костромской р-н, г. Кострома, ул Голубкова, д. 3	Выполнение работ по капремонту крыши	3 064 139,02	выполнение работ по капитальному ремонту

Перечень домов, выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту которых запланировано на 2021 год

№ п/п	Адрес МКД	Вид капитального ремонта	Предельная стоимость работ	Ход выполнения краткосрочного плана (по состоянию на 14.05.2021г.)
1	2	3	4	5
31	Костромской р-н, г. Кострома, ул Козуева, д. 24А	Выполнение работ по капремонту внутридомовых инженерных систем	3 137 122,92	подготовка аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту
32	Костромской р-н, г. Кострома, ул Лесная, д. 3/29	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту фасада памятник	5 413 283,76	выполнение работ по капитальному ремонту
33	Костромской р-н, г. Кострома, ул Горная, д. 26	Выполнение работ по капремонту крыши	2 658 670,82	подготовка аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту
34	Костромской р-н, г. Кострома, проезд Детский, д. 6	Выполнение работ по капремонту крыши	4 690 325,22	подготовка аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту
35	Костромской р-н, г. Кострома, ул Ярославская, д. 35	Выполнение работ по капремонту фасада	1 829 249,04	подготовка аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту
36	Костромской р-н, г. Кострома, ул Профсоюзная, д. 13 кор.1	Выполнение работ по капремонту крыши	3 627 192,86	определение подрядчика для выполнения работ по капитальному ремонту
37	Костромской р-н, г. Кострома, ул Центральная 2-я, д. 16	Выполнение работ по капремонту крыши	971 186,35	определение подрядчика для выполнения работ по капитальному ремонту
38	Костромской р-н, г. Кострома, пр-кт Мира, д. 108	Выполнение работ по капремонту крыши	2 002 659,75	определение подрядчика для выполнения работ по капитальному ремонту
39	Костромской р-н, г. Кострома, ул Никитская, д. 72	Выполнение работ по капремонту внутридомовых инженерных систем	3 832 528,31	подготовка аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту

Перечень домов, выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту которых запланировано на 2021 год

№ п/п	Адрес МКД	Вид капитального ремонта	Предельная стоимость работ	Ход выполнения краткосрочного плана (по состоянию на 14.05.2021г.)
1	2	3	4	5
40	Костромской р-н, г. Кострома, ул Никитская, д. 49	Выполнение работ по капремонту внутридомовых инженерных систем	6 132 494,13	подготовка аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту
41	Костромской р-н, г. Кострома, ул Юбилейная, д. 23	Выполнение работ по капремонту фасада	1 192 652,61	подготовка аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту
42	Костромской р-н, г. Кострома, ул Фестивальная, д. 3	Выполнение работ по капремонту крыши	1 912 951,74	определение подрядчика для выполнения работ по капитальному ремонту
43	Костромской р-н, г. Кострома, ул Ленина, д. 100	Выполнение работ по капремонту фасада	3 461 111,15	подготовка аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту
44	Костромской р-н, г. Кострома, ул Симановского, д. 79/23	Выполнение работ по капремонту крыши	2 227 837,96	определение подрядчика для выполнения работ по капитальному ремонту
45	Костромской р-н, г. Кострома, ул Никитская, д. 126	Выполнение работ по капремонту крыши	3 458 942,88	определение подрядчика для выполнения работ по капитальному ремонту
46	Костромской р-н, г. Кострома, ул Физкультурная, д. 27/11	Выполнение работ по капремонту крыши	3 175 298,27	определение подрядчика для выполнения работ по капитальному ремонту
47	Костромской р-н, г. Кострома, п Васильевское, д. 19	Выполнение работ по капремонту фасада	1 119 621,11	определение подрядчика для выполнения работ по капитальному ремонту

Перечень домов, выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту которых запланировано на 2021 год

№ п/п	Адрес МКД	Вид капитального ремонта	Предельная стоимость работ	Ход выполнения краткосрочного плана (по состоянию на 14.05.2021г.)
1	2	3	4	5
48	Костромской р-н, г. Кострома, ул Ленина, д. 140	Выполнение работ по капремонту крыши	902 521,27	подготовка аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту
49	Костромской р-н, г. Кострома, ул Юбилейная, д. 15	Выполнение работ по капремонту фундамента	1 662 597,30	подготовка аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту
50	Костромской р-н, г. Кострома, пр-кт Мира, д. 122	Выполнение работ по капремонту фасада	553 943,22	определение подрядчика для выполнения работ по капитальному ремонту

Перечень домов, выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту которых запланировано на 2021 год

№ п/п	Адрес МКД	Вид капитального ремонта	Предельная стоимость работ	Ход выполнения краткосрочного плана (по состоянию на 14.05.2021г.)
1	2	3	4	5
51	Костромской р-н, г. Кострома, ул Солоница, д. 3	Выполнение работ по капремонту крыши	1 666 694,12	подготовка аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту
52	Костромской р-н, г. Кострома, ул Солоница, д. 3А	Выполнение работ по капремонту крыши	3 437 058,80	подготовка аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту
53	Костромской р-н, г. Кострома, пр-кт Речной, д. 19	Выполнение работ по капремонту крыши	1 032 834,72	подготовка аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту
54	Костромской р-н, г. Кострома, ул Ленина, д. 156	Выполнение работ по капремонту крыши	958 181,17	определение подрядчика для выполнения работ по капитальному ремонту
55	Костромской р-н, г. Кострома, городок Военный 1-й, д. 3	Выполнение работ по капремонту крыши	1 633 504,96	определение подрядчика для выполнения работ по капитальному ремонту
56	Костромской р-н, г. Кострома, ул Смирнова Юрия, д. 24	Выполнение работ по капремонту крыши	1 044 430,09	определение подрядчика для выполнения работ по капитальному ремонту
57	Костромской р-н, г. Кострома, мкр Давыдовский-2, д. 37	Разработка проекта и выполнение работ по замене лифтового оборудования - 4 шт.	7 991 896,00	подготовка аукциона на выполнение проектных работ и работ по капитальному ремонту
58	Костромской р-н, г. Кострома, ул Бабушкиной Наты, д. 14	Разработка проекта и выполнение работ по замене лифтового оборудования - 2 шт.	3 995 948,00	определение подрядчика для выполнения проектных работ и работ по капитальному ремонту
59	Костромской р-н, г. Кострома, ул Свердлова, д. 123 корпус 1	Разработка проекта и выполнение работ по замене лифтового оборудования - 1 шт.	1 997 974,00	определение подрядчика для выполнения проектных работ и работ по капитальному ремонту



Перечень домов, выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту которых запланировано на 2021 год

№ п/п	Адрес МКД	Вид капитального ремонта	Предельная стоимость работ	Ход выполнения краткосрочного плана (по состоянию на 14.05.2021г.)
1	2	3	4	5
60	Костромской р-н, г. Кострома, ул Сусанина Ивана, д. 23	Разработка проекта и выполнение работ по замене лифтового оборудования - 1 шт.	1 997 974,00	определение подрядчика для выполнения проектных работ и работ по капитальному ремонту
61	Костромской р-н, г. Кострома, ул Овражная, д. 7	Разработка проекта и выполнение работ по замене лифтового оборудования - 1 шт.	1 997 974,00	определение подрядчика для выполнения проектных работ и работ по капитальному ремонту
62	Костромской р-н, г. Кострома, ул Северной Правды, д. 32	Разработка проекта и выполнение работ по замене лифтового оборудования - 1 шт.	1 997 974,00	подготовка аукциона на выполнение проектных работ и работ по капитальному ремонту
*	Итого г. Кострома		93 264 955,98	
63	Костромской р-н, Самсоновское с/п, с. Ильинское (Самсоновский с/с), ул Костромская, д. 6	Выполнение работ по капремонту крыши	1 904 958,07	выполнение работ по капитальному ремонту
64	Костромской р-н, Сандогорское с/п, с. Фоминское, ул Дорожная, д. 2	Выполнение работ по капремонту крыши	1 859 894,09	выполнение работ по капитальному ремонту
65	Костромской р-н, Сущёвское с/п, п. Шувалово, ул Ленина, д. 2	Выполнение работ по капремонту крыши	1 169 883,29	выполнение работ по капитальному ремонту
66	Костромской р-н, Сущёвское с/п, п. Шувалово, ул Победы, д. 13	Выполнение работ по капремонту крыши	2 097 552,15	выполнение работ по капитальному ремонту
67	Костромской р-н, Сущёвское с/п, с. Сущёво, ул Садовая, д. 1	Выполнение работ по капремонту крыши	531 244,78	выполнение работ по капитальному ремонту
68	Костромской р-н, Чернопенское с/п, п. Сухоногово, ул Костромская, д. 13	Разработка проекта на капремонт крыши	120 930,20	подготовка аукциона на выполнение проектных работ

Перечень домов, выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту которых запланировано на 2021 год

№ п/п	Адрес МКД	Вид капитального ремонта	Предельная стоимость работ	Ход выполнения краткосрочного плана (по состоянию на 14.05.2021г.)
1	2	3	4	5
69	Костромской р-н, Шунгенское с/п, с. Петрилово, д. 6	Разработка проекта на капремонт крыши	178 591,60	подготовка аукциона на выполнение проектных работ
*	Итого Костромской район		7 863 054,18	
70	Макарьевский р-н, г. Макарьев, мкр Юбилейный, д. 1	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	2 095 687,26	выполнение работ по капитальному ремонту
71	Макарьевский р-н, г. Макарьев, мкр Юбилейный, д. 2	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	2 250 264,84	выполнение проектных работ
72	Макарьевский р-н, г. Макарьев, мкр 23-й, д. 14	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	2 586 818,99	выполнение проектных работ
*	Итого Макарьевский район		6 932 771,09	
73	Мантуровский р-н, г. Мантурово, ул Гвардейская, д. 9	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	1 822 643,56	выполнение работ по капитальному ремонту
74	Мантуровский р-н, г. Мантурово, ул Островского, д. 4	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	1 998 312,45	выполнение работ по капитальному ремонту
75	Мантуровский р-н, г. Мантурово, ул Юбилейная, д. 5	Разработка проекта на капремонт крыши	63 778,11	работы выполнены
*	Итого Мантуровский район		3 884 734,12	
76	Межевской р-н, Георгиевское с/п, с. Георгиевское, ул Набережная 1-я, д. 17А	Выполнение работ по капремонту фундамента	598 075,11	выполнение работ по капитальному ремонту
77	Межевской р-н, Георгиевское с/п, с. Георгиевское, ул Октябрьская, д. 81	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	1 024 998,00	выполнение проектных работ

Перечень домов, выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту которых запланировано на 2021 год

№ п/п	Адрес МКД	Вид капитального ремонта	Предельная стоимость работ	Ход выполнения краткосрочного плана (по состоянию на 14.05.2021г.)
1	2	3	4	5
78	Межевской р-н, Георгиевское с/п, с. Георгиевское, ул Октябрьская, д. 74	Разработка проекта на капремонт фундамента	43 481,28	подготовка аукциона на выполнение проектных работ
*	Итого Межевской район		1 666 554,39	
79	Нерехтский р-н, Волжское с/п, д Татарское, ул Набережная, д. 4	Разработка проекта на капремонт крыши	62 191,14	работы выполнены
80	Нерехтский р-н, г. Нерехта, ул Ленина, д. 99	Разработка проекта на капремонт крыши	63 314,04	работы выполнены
81	Нерехтский р-н, г. Нерехта, ул Маяковского, д. 26	Разработка проекта на капремонт фасада	36 919,94	работы выполнены

Перечень домов, выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту которых запланировано на 2021 год

№ п/п	Адрес МКД	Вид капитального ремонта	Предельная стоимость работ	Ход выполнения краткосрочного плана (по состоянию на 14.05.2021г.)
1	2	3	4	5
82	Нерехтский р-н, г. Нерехта, ул Нерехтская, д. 3А	Разработка проекта на капремонт фундамента	37 450,54	работы выполнены
83	Нерехтский р-н, г. Нерехта, ул Энергетиков, д. 23	Разработка проекта на капремонт крыши	54 865,55	работы выполнены
84	Нерехтский р-н, Пригородное с/п, п. Молодежный, д. 13	Разработка проекта на капремонт крыши	68 320,86	работы выполнены
*	Итого Нерехта и Нерехтский р-н		323 062,07	
85	Нейский р-н, г. Нея, ул Коммунаров, д. 5	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту фасада	1 516 720,73	выполнение работ по капитальному ремонту
*	Итого Нея и Нейский р-н		1 516 720,73	
86	Островский р-н, Островское (центральное), п. Островское, ул Куликова, д. 1	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	2 317 283,94	подготовка аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту
87	Островский р-н, Островское (центральное), п. Островское, ул Больничная, д. 9	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	2 444 226,00	выполнение проектных работ
*	Итого Островский район		4 761 509,94	

Перечень домов, выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту которых запланировано на 2021 год

№ п/п	Адрес МКД	Вид капитального ремонта	Предельная стоимость работ	Ход выполнения краткосрочного плана (по состоянию на 14.05.2021г.)
1	2	3	4	5
88	Парфеньевский р-н, Николо-Поломское с/п, п. Николо-Полома, ул Путейская, д. 45	Разработка проекта на капремонт внутридомовых инженерных систем	39 536,52	подготовка аукциона на выполнение проектных работ
89	Парфеньевский р-н, Николо-Поломское с/п, п. Николо-Полома, ул Путейская, д. 44	Разработка проекта на капремонт внутридомовых инженерных систем	39 511,80	подготовка аукциона на выполнение проектных работ
90	Парфеньевский р-н, Николо-Поломское с/п, п. Николо-Полома, ул Путейская, д. 46	Выполнение работ по капремонту крыши	1 006 059,07	выполнение работ по капитальному ремонту
*	Итого Парфеньевский р-н		1 085 107,39	
91	Пыщугский р-н, Пыщугское с/п, с. Пыщуг, ул Николаева, д. 16	Разработка проекта на капремонт фундамента	103 548,56	подготовка аукциона на выполнение проектных работ
*	Итого Пыщугский р-н		103 548,56	
92	Солигаличский р-н, г. Солигалич, ул Гагарина, д. 3	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	1 661 711,31	подготовка аукциона на выполнение проектных работ
93	Солигаличский р-н, г. Солигалич, ул Калинина, д. 25А	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту фасада	1 394 691,89	выполнение работ по капитальному ремонту
*	Итого Солигаличский р-н		3 056 403,20	
94	Судиславский р-н, Судиславское с/п, п. Дружба, ул Цветочная, д. 19	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	2 346 637,18	выполнение работ по капитальному ремонту

Перечень домов, выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту которых запланировано на 2021 год

№ п/п	Адрес МКД	Вид капитального ремонта	Предельная стоимость работ	Ход выполнения краткосрочного плана (по состоянию на 14.05.2021г.)
1	2	3	4	5
95	Судиславский р-н, Судиславское с/п, п. Западный, ул Заводская, д. 2	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	1 471 384,63	работы выполнены
96	Судиславский р-н, п Судиславль, пгт Судиславль, ул Мичурина, д. 1	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	1 254 242,75	подготовка аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту
*	Итого Судиславский район		5 072 264,56	
97	Сусанинский р-н, п Сусанино, пгт Сусанино, ул Карла Маркса, д. 72	Разработка проекта на капремонт крыши	113 931,92	подготовка аукциона на выполнение проектных работ
*	Итого Сусанинский район		113 931,92	
98	Чухломский р-н, г. Чухлома, ул Травяная, д. 2А	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	1 305 295,53	выполнение работ по капитальному ремонту
*	Итого Чухломский район		1 305 295,53	
99	Шарьинский р-н, г. Шарья, пгт Ветлужский, ул Комсомольская, д. 64	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту фасада	1 228 311,53	выполнение работ по капитальному ремонту
100	Шарьинский р-н, г. Шарья, пгт Ветлужский, ул Терешковой, д. 10	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	1 808 608,97	работы выполнены
101	Шарьинский р-н, г. Шарья, мкр 1-й, д. 20	Выполнение работ по капремонту крыши	2 172 352,96	выполнение работ по капитальному ремонту
102	Шарьинский р-н, г. Шарья, мкр 1-й, д. 22	Выполнение работ по капремонту крыши	2 067 034,77	выполнение работ по капитальному ремонту
103	Шарьинский р-н, г. Шарья, пгт Ветлужский, ул Энтузиастов, д. 29	Выполнение работ по капремонту фундамента	802 534,00	выполнение работ по капитальному ремонту
104	Шарьинский р-н, г. Шарья, ул Ольги Степановой, д. 63	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту фасада	1 075 832,02	подготовка аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту
105	Шарьинский р-н, г. Шарья, ул Ленина, д. 99	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту фасада	947 806,76	выполнение работ по капитальному ремонту
*	Итого г. Шарья		10 102 481,01	