

Перечень домов, выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту которых запланировано на 2022 год (ОБЩИЙ КОТЕЛ)

№ п/п	Адрес МКД	Вид работ и (или) услуг по капитальному ремонту	Предельная стоимость работ	Ход выполнения краткосрочного плана (по состоянию на 29.07.2022г.)
1	2	3	4	5
1	г. Буй, ул Карла Маркса, д. 48	Выполнение работ по капремонту крыши	1 713 124.00	работы завершены
2	г. Буй, ул Пролетариата, д. 46	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	2 977 080.89	выполнение работ по капитальному ремонту
3	г. Буй, ул Октябрьской Революции, д. 69	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	3 278 079.00	выполнение работ по капитальному ремонту
4	г. Буй, ул. Ивана Сусанина д. 5	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	3 262 852.95	выполнение проектных работ
*	Итого г. Буй		11 231 136.84	
5	Буйский р-н, п. Чистые Боры, пгт Чистые Боры, мкр Лесной, д. 1А	Выполнение работ по капремонту крыши	1 840 051.00	работы завершены
6	Буйский р-н, п. Чистые Боры, пгт Чистые Боры, ул Мира, д. 16	Выполнение работ по капремонту крыши	1 095 583.00	работы завершены
7	Буйский р-н, пгт Чистые Боры, ул Мира, д. 2	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	3 817 253.65	выполнение работ по капитальному ремонту
8	Буйский р-н, пгт Чистые Боры, пл Мира, д. 6	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	1 056 960.20	работы завершены
9	Буйский р-н, пгт Чистые Боры, ул Центральная, д. 25	Разработка проекта на капремонт крыши	168 904.48	выполнение проектных работ
*	Итого Буйский МР		7 978 752.33	
10	г. Волгореченск, ул Энергетиков, д. 2А	Выполнение работ по капремонту фасада	1 384 129.39	выполнение работ по капитальному ремонту
11	г. Волгореченск, ул Имени 50-летия Ленинского Комсомола, д. 54	Разработка проекта на капремонт крыши	162 360.97	выполнение проектных работ
12	г. Волгореченск, ул Парковая, д. 3	Выполнение работ по капремонту крыши	5 429 218.99	выполнение работ по капитальному ремонту
13	г. Волгореченск, ул Советская, д. 3	Разработка проекта на капремонт крыши	279 690.78	выполнение проектных работ
14	г. Волгореченск, ул Набережная, д. 28	Выполнение работ по капремонту крыши	3 572 565.00	работы завершены
15	г. Волгореченск, ул Имени 50-летия Ленинского Комсомола, д. 25	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	8 108 136.00	подготовка аукциона на выполнение проектных работ
*	Итого г. Волгореченск		18 936 101.13	
16	Вохомский р-н, Вохомское с/п, п. Вохма, пер Промышленный, д. 1	Выполнение работ по капремонту крыши	1 140 002.00	работы завершены
17	Вохомский р-н, Вохомское с/п, п. Вохма, ул Данилова, д. 4	Выполнение работ по капремонту крыши	1 154 607.00	работы завершены
*	Итого Вохомский МР		2 294 609.00	

Перечень домов, выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту которых запланировано на 2022 год (ОБЩИЙ КОТЕЛ)

№ п/п	Адрес МКД	Вид работ и (или) услуг по капитальному ремонту	Предельная стоимость работ	Ход выполнения краткосрочного плана (по состоянию на 29.07.2022г.)
1	2	3	4	5
18	г. Галич, ул Пушкина, д. 16	Разработка проекта на капремонт крыши	154 764.90	выполнение проектных работ
19	г. Галич, ул Свободы, д. 31	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту фасада	1 274 130.00	выполнение проектных работ
20	г. Галич, ул Рабочая, д. 37	Выполнение работ по капремонту фасада	1 115 406.77	выполнение работ по капитальному ремонту
21	г. Галич, ул Свободы, д. 55	Выполнение работ по капремонту фасада	1 883 715.09	выполнение работ по капитальному ремонту
22	г. Галич, ул Гагарина, д. 59	Выполнение работ по капремонту фасада	1 888 171.86	выполнение работ по капитальному ремонту
*	Итого г. Галич		6 316 188.62	
23	Кологривский р-н, г. Кологрив, ул Воробьева, д. 7	Разработка проекта на капремонт крыши	119 237.45	выполнение проектных работ
24	Кологривский р-н, г. Кологрив, ул Кирова, д. 25	Выполнение работ по капремонту фасада	1 520 113.64	выполнение работ по капитальному ремонту
*	Итого Кологривский МР		1 639 351.09	
25	г. Кострома, ул Никитская, д. 49	Выполнение работ по капремонту инженерных систем	8 976 538.93	выполнение работ по капитальному ремонту
26	г. Кострома, ул Никитская, д. 72	Выполнение работ по капремонту инженерных систем	5 581 244.80	выполнение работ по капитальному ремонту
27	г. Кострома, ул Водяная, д. 87	Выполнение работ по капремонту крыши	4 715 130.30	определение подрядчика для выполнения работ по капитальному ремонту
28	г. Кострома, п Красная Байдарка, д. 8	Выполнение работ по капремонту крыши	2 096 122.49	работы завершены
29	г. Кострома, п Красная Байдарка, д. 8А	Выполнение работ по капремонту крыши	1 053 799.00	работы завершены
30	г. Кострома, проезд Сосновый 1-й, д. 19	Выполнение работ по капремонту фасада	1 224 698.16	выполнение работ по капитальному ремонту
31	г. Кострома, ул Гражданская, д. 11А	Выполнение работ по капремонту крыши	1 115 634.00	работы завершены
32	г. Кострома, ул Глазковская 2-я, д. 7	Выполнение работ по капремонту крыши	1 443 431.51	определение подрядчика для выполнения работ по капитальному ремонту
33	г. Кострома, ул Ленина, д. 134	Выполнение работ по капремонту крыши	1 103 383.00	работы завершены
34	г. Кострома, ул Ленина, д. 148	Выполнение работ по капремонту крыши	3 465 521.71	работы завершены
35	г. Кострома, ул Смирнова Юрия, д. 14	Выполнение работ по капремонту крыши	913 762.00	работы завершены
36	г. Кострома, ул Физкультурная, д. 29	Выполнение работ по капремонту фасада	1 068 430.64	выполнение работ по капитальному ремонту
37	г. Кострома, пр-кт Текстильщиков, д. 48	Выполнение работ по капремонту фасада	4 603 861.58	выполнение работ по капитальному ремонту

Перечень домов, выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту которых запланировано на 2022 год (ОБЩИЙ КОТЕЛ)

№ п/п	Адрес МКД	Вид работ и (или) услуг по капитальному ремонту	Предельная стоимость работ	Ход выполнения краткосрочного плана (по состоянию на 29.07.2022г.)
1	2	3	4	5
38	г. Кострома, ул Машиностроителей, д. 18	Выполнение работ по капремонту крыши	2 755 315.28	выполнение работ по капитальному ремонту
39	г. Кострома, мкр Якиманиха, д. 11	Выполнение работ по капремонту крыши	4 952 165.00	работы завершены
40	г. Кострома, б-р Петровский, д. 3	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	3 412 654.17	выполнение работ по капитальному ремонту
41	г. Кострома, ул Дзержинского, д. 21	Выполнение работ по капремонту крыши	4 815 158.28	выполнение работ по капитальному ремонту
42	г. Кострома, ул Козуева, д. 24А	Выполнение работ по капремонту инженерных систем	4 518 116.43	выполнение работ по капитальному ремонту
43	г. Кострома, п Васильевское, д. 19	Выполнение работ по капремонту фасада	1 628 583.25	выполнение работ по капитальному ремонту
44	г. Кострома, ул Ярославская, д. 35	Выполнение работ по капремонту фасада	2 690 935.92	выполнение работ по капитальному ремонту
45	г. Кострома, ул Горная, д. 26	Выполнение работ по капремонту крыши	4 017 316.00	определение подрядчика для выполнения работ по капитальному ремонту
46	г. Кострома, проезд Детский, д. 6	Выполнение работ по капремонту крыши	6 969 162.34	выполнение работ по капитальному ремонту
47	г. Кострома, ул Центральная 2-я, д. 16	Выполнение работ по капремонту крыши	1 427 159.45	выполнение работ по капитальному ремонту
48	г. Кострома, пр-кт Мира, д. 108	Выполнение работ по капремонту крыши	2 980 639.56	выполнение работ по капитальному ремонту
49	г. Кострома, пр-кт Мира, д. 122	Выполнение работ по капремонту фасада	765 513.05	выполнение работ по капитальному ремонту
50	г. Кострома, ул Фестивальная, д. 3	Выполнение работ по капремонту крыши	2 822 884.50	выполнение работ по капитальному ремонту
51	г. Кострома, ул Физкультурная, д. 27/11	Выполнение работ по капремонту крыши	4 686 040.52	выполнение работ по капитальному ремонту
52	г. Кострома, ул Ленина, д. 100	Выполнение работ по капремонту фасада	5 167 920.24	выполнение работ по капитальному ремонту
53	г. Кострома, ул Ленина, д. 140	Выполнение работ по капремонту крыши	1 155 105.00	работы завершены
54	г. Кострома, ул Юбилейная, д. 15	Выполнение работ по капремонту фундамента	2 447 945.49	выполнение работ по капитальному ремонту
55	г. Кострома, ул Юбилейная, д. 23	Выполнение работ по капремонту фасада	1 736 778.99	выполнение работ по капитальному ремонту

Перечень домов, выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту которых запланировано на 2022 год (ОБЩИЙ КОТЕЛ)

№ п/п	Адрес МКД	Вид работ и (или) услуг по капитальному ремонту	Предельная стоимость работ	Ход выполнения краткосрочного плана (по состоянию на 29.07.2022г.)
1	2	3	4	5
56	г. Кострома, ул Симановского, д. 79/23	Выполнение работ по капремонту крыши	3 320 393.78	выполнение работ по капитальному ремонту
57	г. Кострома, ул Солоница, д. 3А	Выполнение работ по капремонту крыши	5 116 716.59	выполнение работ по капитальному ремонту
58	г. Кострома, пр-кт Речной, д. 19	Выполнение работ по капремонту крыши	1 066 900.00	работы завершены
59	г. Кострома, ул Ленина, д. 156	Выполнение работ по капремонту крыши	1 126 718.00	работы завершены
60	г. Кострома, городок Военный 1-й, д. 4	Выполнение работ по капремонту крыши	2 048 979.00	работы завершены
61	г. Кострома, ул Некрасова, д. 1В	Выполнение работ по капремонту фасада	2 607 730.88	выполнение работ по капитальному ремонту
62	г. Кострома, ул Советская, д. 15	Выполнение работ по капремонту крыши	7 338 654.92	выполнение работ по капитальному ремонту
63	г. Кострома, ул Советская, д. 17	Выполнение работ по капремонту крыши	5 698 121.93	выполнение работ по капитальному ремонту
*	Итого г. Кострома		124 635 166.69	
64	Костромской р-н, Чернопенское с/п, п. Сухоногово, ул Костромская, д. 13	Выполнение работ по капремонту крыши	1 419 939.00	работы завершены
65	Костромской р-н, Бакшеевское с/п, п. Паточного завода, д. 16	Выполнение работ по капремонту крыши	3 352 775.38	выполнение работ по капитальному ремонту
66	Костромской р-н, Самсоновское с/п, д. Воронино, ул Сосновый Бор, д. 1	Выполнение работ по капремонту инженерных систем	3 613 927.81	выполнение работ по капитальному ремонту
67	Костромской р-н, Шунгенское с/п, с. Петрилово, д. 6	Выполнение работ по капремонту крыши	2 514 405.00	работы завершены
68	Костромской р-н, Сушёвское с/п,с. Сушево , ул Садовая д. 4	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	1 919 046.65	выполнение проектных работ
69	Костромской р-н, Сандогорское с/п, п. Мисково, ул Некрасова, д. 13	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	1 208 410.00	определение подрядчика для выполнения работ по капитальному ремонту
*	Итого Костромской МР		14 028 503.84	
70	Макарьевский р-н, г. Макарьев, мкр 23-й, д. 21	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	3 618 545.42	выполнение работ по капитальному ремонту
71	Макарьевский р-н, г. Макарьев, ул Площадная, д. 12	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	1 067 137.12	определение подрядчика для выполнения работ по капитальному ремонту
72	Макарьевский р-н, г. Макарьев, мкр Юбилейный, д. 2	Выполнение работ по капремонту крыши	2 044 280.00	работы завершены

Перечень домов, выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту которых запланировано на 2022 год (ОБЩИЙ КОТЕЛ)

№ п/п	Адрес МКД	Вид работ и (или) услуг по капитальному ремонту	Предельная стоимость работ	Ход выполнения краткосрочного плана (по состоянию на 29.07.2022г.)
1	2	3	4	5
*	Итого Макарьевский МР		6 729 962.54	
73	г. Мантурово, пер Гвардейский, д. 5	Разработка проекта на капремонт крыши	133 866.40	выполнение проектных работ
74	г. Мантурово, ул Юбилейная, д. 5	Выполнение работ по капремонту крыши	2 830 853.63	работы завершены
75	г. Мантурово, ул. Ленина, д. 4	Разработка проекта на капремонт инженерных систем	76 046.88	подготовка аукциона на выполнение проектных работ
*	Итого г. Мантурово		3 040 766.91	
76	Межевской р-н, Георгиевское с/п, с. Георгиевское, ул Октябрьская, д. 74	Выполнение работ по капремонту фундамента	504 040.65	выполнение работ по капитальному ремонту
77	Межевской р-н, Георгиевское с/п, с. Георгиевское, ул Октябрьская, д. 81	Выполнение работ по капремонту крыши	1 147 385.00	работы завершены
*	Итого Межевской МР		1 651 425.65	
78	Нейский р-н, г. Нея, ул. Советская, д. 60	Разработка проекта на капремонт крыши	105 205.60	выполнение проектных работ
*	Итого Нейский МР		105 205.60	
79	Островский р-н, Островское (центральное), п. Островское, ул Шолохова, д. 11	Разработка проекта на капремонт крыши	164 404.48	выполнение проектных работ
80	Островский р-н, Островское (центральное), п. Островское, ул Больничная, д. 9	Выполнение работ по капремонту крыши	2 495 889.00	работы завершены
*	Итого Островский МР		2 660 293.48	
81	Поназыревский р-н, п Поназырево, тер Микрорайон, д. 3	Разработка проекта на капремонт крыши	152 973.60	выполнение проектных работ
*	Итого Поназыревский МР		152 973.60	
82	Пыщугский р-н, Пыщугское с/п, с. Пыщуг, ул Николаева, д. 16	Разработка проекта на капремонт фундамента	118 632.72	выполнение проектных работ
83	Пыщугский р-н, Пыщугское с/п, с. Пыщуг, ул Чкалова, д. 17	Разработка проекта на капремонт крыши	156 197.94	выполнение проектных работ
*	Итого Пыщугский МР		274 830.66	
84	Солигаличский р-н, г. Солигалич, ул Вылузгина, д. 3	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту фундамента	1 002 780.00	выполнение проектных работ
85	Солигаличский р-н, г. Солигалич, ул. К.Либкнехта, д. 5	Разработка проекта по капремонту крыши	109 206.17	подготовка аукциона на выполнение проектных работ
86	Солигаличский р-н, г. Солигалич, ул Калинина, д. 25А	Выполнение работ по капремонту фасада	1 962 402.85	выполнение работ по капитальному ремонту
*	Итого Солигаличский МР		3 074 389.02	

Перечень домов, выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту которых запланировано на 2022 год (ОБЩИЙ КОТЕЛ)

№ п/п	Адрес МКД	Вид работ и (или) услуг по капитальному ремонту	Предельная стоимость работ	Ход выполнения краткосрочного плана (по состоянию на 29.07.2022г.)
1	2	3	4	5
87	Судиславский р-н, п Судиславль, пгт Судиславль, ул Мичурина, д. 33	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	3 755 281.32	определение подрядчика для выполнения работ по капитальному ремонту
88	Судиславский р-н, Судиславское с/п, п. Дружба, ул Центральная, д. 16	Разработка проекта на капремонт крыши	162 220.29	выполнение проектных работ
89	Судиславский р-н, п Судиславль, пгт Судиславль, ул Мичурина, д. 1	Выполнение работ по капремонту крыши	1 178 200.00	работы завершены
*	Итого Судиславский МР		5 095 701.61	
90	Сусанинский р-н, Ченцовское с/п, д Ченцово, ул Центральная, д. 4	Разработка проекта на капремонт крыши	163 482.56	выполнение проектных работ
91	Сусанинский р-н, п. Сусанино, ул Карла Маркса, д. 72	Выполнение работ по капремонту крыши	1 736 001.00	работы завершены
*	Итого Сусанинский МР		1 899 483.56	
92	Чухломский р-н, г. Чухлома, пер Октября, д. 1	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	1 660 475.39	выполнение работ по капитальному ремонту
93	Чухломский р-н, г. Чухлома, ул Травяная, д. 2А	Выполнение работ по капремонту крыши	949 005.03	работы завершены
*	Итого Чухломский МР		2 609 480.42	
94	г. Шарья, пгт Ветлужский (г Шарья), тер 110 Подстанция, д. 3	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	3 031 118.44	подготовка аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту
95	г. Шарья, ул Ленина, д. 34	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	2 024 169.00	определение подрядчика для выполнения работ по капитальному ремонту
96	г. Шарья, мкр 1-й, д. 13	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	1 655 400.04	выполнение проектных работ
97	г. Шарья, мкр 1-й, д. 6	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	3 221 832.18	определение подрядчика для выполнения работ по капитальному ремонту
98	г. Шарья, ул Пристанционная, д. 4А	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	2 871 573.32	выполнение работ по капитальному ремонту
99	г. Шарья, ул Солнечная, д. 46	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	2 834 194.86	выполнение работ по капитальному ремонту
100	г. Шарья, ул Ольги Степановой, д. 63	Выполнение работ по капремонту фасада	1 492 448.36	выполнение работ по капитальному ремонту
*	Итого г. Шарья		17 130 736.20	