

Перечень домов, выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту которых запланировано на 2023 год
(ОБЩИЙ КОТЕЛ)

№ п/п	Адрес МКД	Вид работ и (или) услуг по капитальному ремонту	Предельная стоимость работ	Ход выполнения краткосрочного плана (по состоянию на 17.03.2023 г.)
1	2	3	4	5
*	ИТОГО по городскому округу город Буй		12 936 044,53	
1	г. Буй, ул. Октябрьской Революции, д. 49	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	2 954 809,06	размещен аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту
2	г. Буй, ул. Пролетариата, д. 23А	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	2 732 389,31	размещен аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту
3	г. Буй, ул. Фурманова, д. 7	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	3 731 875,00	размещен аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту
4	г. Буй, ул. Ивана Сусанина д. 5	Выполнение работ по капремонту крыши	3 183 796,20	работы завершены
5	г. Буй, ул. Октябрьской Революции, д. 61	Разработка проекта на капремонт крыши	159 899,96	
6	г. Буй, ул. Октябрьской Революции, д. 45	Разработка проекта на капремонт крыши	173 275,00	
*	ИТОГО Буйскому муниципальному району		7 779 968,99	
7	Буйский р-н, п.г.т. Чистые Боры, ул. Мира, д. 12	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту лифтов	3 026 066,00	выполнение проектных работ
8	Буйский р-н, п.г.т. Чистые Боры, ул. Центральная, д. 25	Выполнение работ по капремонту крыши	4 753 902,99	выполнение работ по капитальному ремонту
*	ИТОГО по городскому округу город Волгореченск		24 731 162,91	
9	г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, д. 54	Выполнение работ по капремонту крыши	4 939 685,02	заключается договор на выполнение работ по капитальному ремонту
10	г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, д. 58	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту лифтов	9 078 198,00	
11	г. Волгореченск, ул. Советская, д. 3	Выполнение работ по капремонту крыши	5 284 060,90	выполнение работ по капитальному ремонту
12	г. Волгореченск, ул Парковая, д. 3	Выполнение работ по капремонту крыши	5 429 218,99	выполнение работ по капитальному ремонту
*	ИТОГО по Вохомскому муниципальному району		2 875 890,38	
13	Вохомский р-н, п. Вохма, ул. Советская, д. 49	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	1 021 118,28	выполнение работ по капитальному ремонту
14	Вохомский р-н, п. Вохма, ул. Солнечная, д. 1	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	1 741 207,10	выполнение работ по капитальному ремонту
15	Вохомский р-н, п. Вохма, ул. Советская, д. 17	Разработка проекта на капремонт крыши	113 565,00	
*	ИТОГО по городскому округу город Галич		13 553 068,71	
16	г. Галич, ул. Ленина, д. 19	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	2 268 980,00	подготовка аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту
17	г. Галич, ул. Свободы, д. 31	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту фундамента	3 342 600,00	

Перечень домов, выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту которых запланировано на 2023 год
(ОБЩИЙ КОТЕЛ)

№ п/п	Адрес МКД	Вид работ и (или) услуг по капитальному ремонту	Предельная стоимость работ	Ход выполнения краткосрочного плана (по состоянию на 17.03.2023 г.)
1	2	3	4	5
18	г. Галич, ул. Пушкина, д. 16	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	4 169 601,76	размещен аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту
19	г. Галич, ул. Свободы, д. 55	Выполнение работ по капремонту фасада	1 883 715,09	корректировка сметной стоимости
20	г. Галич, ул. Гагарина, д. 59	Выполнение работ по капремонту фасада	1 888 171,86	корректировка сметной стоимости
*	ИТОГО по Кологривскому муниципальному округу		1 598 299,28	
21	Кологривский р-н, г. Кологрив, ул. Воробьева, д. 7	Выполнение работ по капремонту крыши	1 598 299,28	выполнение работ по капитальному ремонту
*	ИТОГО по городу округу город Кострома		121 737 538,44	
22	г. Кострома, пр-кт Мира, д. 52	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту лифтов	3 026 066,00	выполнение проектных работ
23	г. Кострома, пр-кт Текстильщиков, д. 48	Выполнение работ по капремонту фасада	4 603 861,58	корректировка сметной стоимости
24	г. Кострома, ул. Беленогова Юрия, д. 28	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	5 422 384,52	подготовка аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту
25	г. Кострома, ул. Водяная, д. 99	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	5 338 312,84	подготовка аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту
26	г. Кострома, ул. Галичская, д. 113А	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	2 388 334,05	выполнение работ по капитальному ремонту
27	г. Кострома, ул. Дзержинского, д. 21	Выполнение работ по капремонту крыши	4 815 158,28	выполнение работ по капитальному ремонту
28	г. Кострома, ул. Димитрова, д. 20	Выполнение работ по капремонту внутридомовых инженерных систем	13 734 188,20	корректировка сметной стоимости
29	г. Кострома, ул. Ленина, д. 100Б	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	11 976 631,80	подготовка аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту
30	г. Кострома, ул. Никитская, д. 49	Выполнение работ по капремонту внутридомовых инженерных систем	8 976 538,93	подготовка аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту
31	г. Кострома, ул. Никитская, д. 72	Выполнение работ по капремонту внутридомовых инженерных систем	5 581 244,80	подготовка аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту
32	г. Кострома, ул. Советская, д. 15	Выполнение работ по капремонту крыши	7 338 654,92	выполнение работ по капитальному ремонту
33	г. Кострома, ул. Советская, д. 131	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	5 439 581,00	подготовка аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту
34	г. Кострома, ул. Физкультурная, д. 29	Выполнение работ по капремонту фасада	1 068 430,64	выполнение работ по капитальному ремонту
35	г. Кострома, ул. Водяная, д. 87	Выполнение работ по капремонту крыши	4 715 130,30	выполнение работ по капитальному ремонту

Перечень домов, выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту которых запланировано на 2023 год
(ОБЩИЙ КОТЕЛ)

№ п/п	Адрес МКД	Вид работ и (или) услуг по капитальному ремонту	Предельная стоимость работ	Ход выполнения краткосрочного плана (по состоянию на 17.03.2023 г.)
1	2	3	4	5
36	г. Кострома, ул. Глазковская 2-я, д. 7	Выполнение работ по капремонту крыши	1 443 431,51	выполнение работ по капитальному ремонту
37	г. Кострома, ул. Ярославская, д. 35	Выполнение работ по капремонту крыши	2 690 935,92	выполнение работ по капитальному ремонту
38	г. Кострома, ул. Горная, д. 26	Выполнение работ по капремонту крыши	4 017 316,00	выполнение работ по капитальному ремонту
39	г. Кострома, проезд Детский, д. 6	Выполнение работ по капремонту крыши	6 969 162,34	выполнение работ по капитальному ремонту
40	г. Кострома, ул. Центральная 2-я, д. 16	Выполнение работ по капремонту крыши	1 427 159,45	корректировка сметной стоимости
41	г. Кострома, пр-кт Мира, д. 122	Выполнение работ по капремонту крыши	765 513,05	корректировка сметной стоимости
42	г. Кострома, ул. Фестивальная, д. 3	Выполнение работ по капремонту крыши	2 822 884,50	корректировка сметной стоимости
43	г. Кострома, ул. Физкультурная, д. 27/11	Выполнение работ по капремонту крыши	4 686 040,52	корректировка сметной стоимости
44	г. Кострома, ул. Юбилейная, д. 15	Выполнение работ по капремонту фундамента	2 447 945,49	выполнение работ по капитальному ремонту
45	г. Кострома, ул. Юбилейная, д. 23	Выполнение работ по капремонту фасада	1 736 778,99	выполнение работ по капитальному ремонту
46	г. Кострома, ул. Некрасова, д. 1В	Выполнение работ по капремонту фасада	2 607 730,88	выполнение работ по капитальному ремонту
47	г. Кострома, ул. Советская, д. 17	Выполнение работ по капремонту крыши	5 698 121,93	выполнение работ по капитальному ремонту
*	ИТОГО по Костромскому муниципальному району		23 139 673,15	
48	Костромской р-н, п. Шувалово, ул. Победы, д. 9	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	3 696 049,00	подготовка аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту
49	Костромской р-н, п. Караваево, ул. Капитана Харчина, д. 8	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	4 351 368,60	подготовка аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту
50	Костромской р-н, п. Фанерник, ул. Геофизиков, д. 31	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	4 024 433,00	выполнение проектных работ
51	Костромской р-н, с. Фоминское, ул. Дорожная, д. 3	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	2 926 667,74	подготовка аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту
52	Костромской р-н, с. Петрилово, д. 10	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	4 810 180,81	размещен аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту
53	Костромской р-н, с. Ильинское, ул. Костромская, д. 3	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	3 330 974,00	размещен аукцион на выполнение проектных работ
*	ИТОГО по Красносельскому муниципальному району		4 782 114,19	

Перечень домов, выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту которых запланировано на 2023 год
(ОБЩИЙ КОТЕЛ)

№ п/п	Адрес МКД	Вид работ и (или) услуг по капитальному ремонту	Предельная стоимость работ	Ход выполнения краткосрочного плана (по состоянию на 17.03.2023 г.)
1	2	3	4	5
54	Красносельский р-н, п.г.т. Красное-на-Волге, ул. Заводская, д. 10	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	2 945 792,85	подготовка аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту
55	Красносельский р-н, п. Гравийный Карьер, ул. Нагорная, д. 48	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	1 836 321,34	подготовка аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту
*	ИТОГО по Макарьевскому муниципальному району		7 832 204,13	
56	Макарьевский р-н, г. Макарьев, м/р-н 27-й, д. 3	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	4 603 820,13	выполнение проектных работ
57	Макарьевский р-н, г. Макарьев, мкр 23-й, д. 21	Выполнение работ по капремонту крыши	3 228 384,00	работы завершены
*	ИТОГО по городу округу город Мантурово		5 620 106,87	
58	г. Мантурово, пер. Гвардейский, д. 5	Выполнение работ по капремонту крыши	2 476 564,16	выполнение работ по капитальному ремонту
59	г. Мантурово, ул. Ленина, д. 4	Выполнение работ по капремонту внутридомовых инженерных систем (электроснабжения)	653 495,17	закключается договор на выполнение работ по капитальному ремонту
60	г. Мантурово, ул. Гвардейская, д. 26	Разработка проекта и выполнение работ по капремонт внутридомовых инженерных систем (водоотведения)	540 934,00	выполнение проектных работ
61	г. Мантурово, ул. Советская, д. 36Г	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	1 949 113,53	выполнение проектных работ
*	ИТОГО по Межевскому муниципальному округу		1 438 693,67	
62	Межевской р-н, с. Георгиевское, ул. Октябрьская, д. 74	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту фасада	1 344 534,42	выполнение проектных работ
63	Межевской р-н, с. Георгиевское, ул. Октябрьская, д. 80	Разработка проекта на капремонт крыши	94 159,25	
*	ИТОГО по Нерехтскому муниципальному району		10 684 955,42	
64	Нерехтский р-н, г. Нерехта, ул. Энергетиков, д. 23	Выполнение работ по капремонту крыши	2 415 168,21	выполнение работ по капитальному ремонту
65	Нерехтский р-н, г. Нерехта, ул. Ленина, д. 99	Выполнение работ по капремонту крыши	2 769 738,28	подготовка аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту
66	Нерехтский р-н, д. Татарское, ул. Набережная, д. 4	Выполнение работ по капремонту крыши	2 569 443,79	корректировка сметной стоимости
67	Нерехтский р-н, д. Татарское, ул. Октябрьская, д. 6	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	2 930 605,15	подготовка аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту
*	ИТОГО по Нейскому муниципальному округу		5 924 974,04	
68	Нейский р-н, г. Нея, ул. Советская, д. 60	Выполнение работ по капремонту крыши	1 716 613,24	выполнение работ по капитальному ремонту
69	Нейский р-н, г. Нея, ул. Островского, д. 26	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	2 570 515,50	выполнение проектных работ

Перечень домов, выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту которых запланировано на 2023 год
(ОБЩИЙ КОТЕЛ)

№ п/п	Адрес МКД	Вид работ и (или) услуг по капитальному ремонту	Предельная стоимость работ	Ход выполнения краткосрочного плана (по состоянию на 17.03.2023 г.)
1	2	3	4	5
70	Нейский р-н, г. Нея, ул. Ленина, д. 136/1	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	1 637 845,30	закключается договор на выполнение работ по капитальному ремонту
*	ИТОГО по Островскому муниципальному району		5 045 775,11	
71	Островский р-н, п. Островское, ул. Шолохова, д. 11	Выполнение работ по капремонту крыши	2 772 499,41	выполнение работ по капитальному ремонту
72	Островский р-н, п. Островское, ул. Сахарова, д. 28А	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	2 125 676,00	закключается договор на выполнение работ по капитальному ремонту
73	Островский р-н, п. Островское, ул. Гагарина, д. 10	Разработка проекта на капремонт крыши	147 599,70	
*	ИТОГО по Солигаличскому муниципальному району		6 653 009,75	
74	Солигаличский р-н, г. Солигалич, ул. К.Либкнехта, д. 5	Выполнение работ по капремонту крыши	1 197 740,12	выполнение работ по капитальному ремонту
75	Солигаличский р-н, г. Солигалич, ул. Пушкина, д. 6	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	3 318 084,70	выполнение проектных работ
76	Солигаличский р-н, г. Солигалич, ул. Калинина, д. 25А	Выполнение работ по капремонту фасада	1 962 402,85	корректировка сметной стоимости
77	Солигаличский р-н, г. Солигалич, ул. Пушкина, д. 8	Разработка проекта на капремонт крыши	174 782,08	
*	ИТОГО по Судиславскому муниципальному району		12 958 971,05	
78	Судиславский р-н, п. Дружба, ул. Центральная, д. 16	Выполнение работ по капремонту крыши	4 186 745,49	выполнение работ по капитальному ремонту
79	Судиславский р-н, п. Западный, ул. Молодежная, д. 11	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	4 591 460,16	подготовка аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту
80	Судиславский р-н, п.г.т. Судиславль, ул. Мичурина, д. 23	Разработка проекта и выполнение работ по капремонт внутридомовых инженерных систем (водоотведения)	674 724,60	подготовка аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту
81	Судиславский р-н, п Судиславль, пгт Судиславль, ул Мичурина, д. 33	Выполнение работ по капремонту крыши	3 506 040,80	выполнение работ по капитальному ремонту
*	ИТОГО по Сусанинскому муниципальному району		3 061 756,30	
82	Сусанинский р-н, д. Ченцово, ул. Центральная, д. 4	Выполнение работ по капремонту крыши	3 061 756,30	выполнение работ по капитальному ремонту
*	ИТОГО по Чухломскому муниципальному району		1 618 171,21	
83	Чухломский р-н, г. Чухлома, ул. Калинина, д. 55А	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	1 618 171,21	закключается договор на выполнение работ по капитальному ремонту
*	ИТОГО по городскому округу город Шарья		18 588 320,42	

Перечень домов, выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту которых запланировано на 2023 год
(ОБЩИЙ КОТЕЛ)

№ п/п	Адрес МКД	Вид работ и (или) услуг по капитальному ремонту	Предельная стоимость работ	Ход выполнения краткосрочного плана (по состоянию на 17.03.2023 г.)
1	2	3	4	5
84	г. Шарья, м/р-н 1-й, д. 9	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	2 583 650,85	выполнение работ по капитальному ремонту
85	г. Шарья, п.г.т. Ветлужский, ул. Урицкого, д. 53	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	3 224 890,76	заключается договор на выполнение работ по капитальному ремонту
86	г. Шарья, ул. П.Морозова, д. 25	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	2 308 922,66	выполнение работ по капитальному ремонту
87	г. Шарья, п.г.т. Ветлужский, пер. Энтузиастов, д. 5	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	2 495 878,00	выполнение проектных работ
88	г. Шарья, ул. Маяковского, д. 35	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту фундамента	1 039 920,00	подготовка аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту
89	г. Шарья, пер. Театральный, д. 3	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту фасада	1 269 295,00	выполнение проектных работ
90	г. Шарья, ул. Ленина, д. 34	Выполнение работ по капремонту крыши	2 094 270,51	выполнение работ по капитальному ремонту
91	г. Шарья, мкр 1-й, д. 13	Выполнение работ по капремонту крыши	1 654 801,64	выполнение работ по капитальному ремонту
92	г. Шарья, п.г.т. Ветлужский, ул. Железнодорожная, д. 16	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	1 916 691,00	размещен аукцион на выполнение проектных работ