

Перечень домов, выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту которых запланировано на 2024 год
(ОБЩИЙ КОТЕЛ)

№ п/п	Адрес МКД	Вид работ и (или) услуг по капитальному ремонту	Предельная стоимость работ	Ход выполнения краткосрочного плана (по состоянию на 04.10.2024 г.)	% выполнения СМР
1	2	3	4	5	
*	ИТОГО по городскому округу город Буй		10 087 892.80		
1	г. Буй, ул. Октябрьской Революции, д. 61	Выполнение работ по капремонту крыши	6 306 571.29	выполнение работ по капитальному ремонту	45%
2	г. Буй, ул. Октябрьской Революции, д. 45	Выполнение работ по капремонту крыши	3 628 718.36	работы завершены	100%
3	г. Буй, ул. Октябрьской Революции, д. 43	Разработка проекта на капремонт крыши	152 603.15	выполнение проектных работ	
*	ИТОГО по Буйскому муниципальному району		8 726 106.83		
4	Буйский р-н, п.г.т. Чистые Боры, ул. Мира, д. 14	Выполнение работ по капремонту крыши	1 507 031.04	работы завершены	100%
5	Буйский р-н, п.г.т. Чистые Боры, м/р-н Лесной, д. 2	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту лифтов	2 609 816.97	выполнение работ по капитальному ремонту	60%
6	Буйский р-н, п.г.т. Чистые Боры, б-р Строителей, д. 11	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту лифтов	2 772 930.58	работы завершены	100%
7	Буйский р-н, п.г.т. Чистые Боры, б-р Строителей, д. 5	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	1 836 328.24	заключение договора на СМР	
*	ИТОГО по городскому округу город Волгореченск		17 632 428.66		
8	г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, д. 58	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту лифтов	7 720 877.79	выполнение работ по капитальному ремонту	80%
9	г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, д. 25	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	9 727 734.57	заключение договора на СМР	
10	г. Волгореченск, ул. Парковая, д. 2	Разработка проекта на капремонт крыши	183 816.30	выполнение проектных работ	
*	ИТОГО по Вохомскому муниципальному району		1 400 172.59		
11	Вохомский р-н, п. Вохма, ул. Брагина, д. 57	Разработка проекта на капремонт крыши	115 161.30	выполнение проектных работ	
12	Вохомский р-н, п. Вохма, ул. Советская, д. 17	Выполнение работ по капремонту крыши	1 285 011.29	работы завершены	100%
*	ИТОГО по городскому округу город Галич		7 010 062.11		
13	г. Галич, ул. Свободы, д. 36	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	3 653 449.82	работы завершены	100%
14	г. Галич, ул. Гагарина, д. 59	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	2 231 570.78	работы завершены	100%

Перечень домов, выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту которых запланировано на 2024 год
(ОБЩИЙ КОТЕЛ)

№ п/п	Адрес МКД	Вид работ и (или) услуг по капитальному ремонту	Предельная стоимость работ	Ход выполнения краткосрочного плана (по состоянию на 04.10.2024 г.)	% выполнения СМР
1	2	3	4	5	
15	г. Галич, ул. Свободы, д. 38	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту сетей (электроснабжение)	1 125 041.51	выполнение проектных работ	
*	ИТОГО по Галичскому муниципальному району		57 371.70		
16	Галичский р-н, п. Россолово, ул. Заготовительная, д. 20	Разработка проекта по капремонту сетей (водоотведение)	57 371.70	работы завершены	100%
*	ИТОГО по городскому округу город Кострома		95 609 873.89		
17	г. Кострома, проезд Линейный, д. 4	Выполнение работ по капремонту крыши	6 247 434.89	работы завершены	100%
18	г. Кострома, пр-кт Речной, д. 14	Выполнение работ по капремонту крыши	3 586 620.31	работы завершены	100%
19	г. Кострома, ул. Беговая, д. 47	Выполнение работ по капремонту крыши	2 619 100.66	работы завершены	100%
20	г. Кострома, ул. Береговая, д. 36	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	2 340 472.24	работы завершены	100%
21	г. Кострома, ул. Ленина, д. 106	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	5 105 053.48	работы завершены	100%
22	г. Кострома, ул. Линейная, д. 2Б	Выполнение работ по капремонту крыши	3 328 232.22	работы завершены	100%
23	г. Кострома, ул. Никитская, д. 51	Выполнение работ по капремонту крыши	6 514 044.86	работы завершены	100%
24	г. Кострома, ул. Никитская, д. 124	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	3 185 642.55	работы завершены	100%
25	г. Кострома, ул. Фестивальная, д. 15	Выполнение работ по капремонту крыши	1 785 569.13	работы завершены	100%
26	г. Кострома, ул. Центральная 2-я, д. 14	Выполнение работ по капремонту крыши	1 771 350.49	работы завершены	100%
27	г. Кострома, ул. Димитрова, д. 20	Выполнение работ по капремонту сетей (водоснабжение, теплоснабжение, водоотведение, электроснабжение)	15 030 040.28	выполнение работ по капитальному ремонту	50%
28	г. Кострома, ул. Никитская, д. 72	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	3 125 742.37	работы завершены	100%
29	г. Кострома, пр-кт Текстильщиков, д. 7	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	6 456 843.86	выполнение работ по капитальному ремонту	25%
30	г. Кострома, п. Волжский квартал 1, д. 2	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	2 192 609.24	работы завершены	100%

Перечень домов, выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту которых запланировано на 2024 год
(ОБЩИЙ КОТЕЛ)

№ п/п	Адрес МКД	Вид работ и (или) услуг по капитальному ремонту	Предельная стоимость работ	Ход выполнения краткосрочного плана (по состоянию на 04.10.2024 г.)	% выполнения СМР
1	2	3	4	5	
31	г. Кострома, ул. Советская, д. 15	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	7 474 519.59	размещен аукцион на выполнение проектных работ	
32	г. Кострома, ул. Советская, д. 131	Выполнение работ по капремонту крыши	4 760 614.84	работы завершены	100%
33	г. Кострома, ул. Сусанина Ивана, д. 54/17	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту лифтов	14 791 888.76	работы завершены	100%
34	г. Кострома, ул. Войкова, д. 33	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту лифтов	5 294 094.12	работы завершены	100%
*	ИТОГО по Костромскому муниципальному району		29 401 775.37		
35	Костромской р-н, п. Сухоногово, ул. Костромская, д. 6	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	2 705 150.51	работы завершены	100%
36	Костромской р-н, п. Василёво, ул. Ершова, д. 12	Выполнение работ по капремонту крыши	3 171 055.79	работы завершены	100%
37	Костромской р-н, х. 1 Мая, д. 3	Выполнение работ по капремонту сетей (водоснабжение, теплоснабжение, водоотведение, электроснабжение)	1 683 619.92	размещен аукцион на выполнение работ по капитальному ремонту	
38	Костромской р-н, п. Фанерник, ул. Центральная, д. 34	Выполнение работ по капремонту крыши	2 190 539.55	работы завершены	100%
39	Костромской р-н, п. Мисково, ул. Некрасова, д. 10	Выполнение работ по капремонту крыши	3 448 476.28	работы завершены	100%
40	Костромской р-н, с. Шунга, ул. Юбилейная, д. 11	Выполнение работ по капремонту крыши	3 908 447.75	выполнение работ по капитальному ремонту	98%
41	Костромской р-н, с. Фоминское, ул. Дорожная, д. 3	Выполнение работ по капремонту крыши	2 265 926.79	работы завершены	100%
42	Костромской р-н, п. Фанерник, ул. Геофизиков, д. 7	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	10 028 558.78	выполнение работ по капитальному ремонту	20%
*	ИТОГО по Красносельскому муниципальному району		1 808 989.86		
43	Красносельский р-н, д. Сопырево, ул. Молодежная, д. 3	Разработка проекта на капремонт крыши	102 614.35	выполнение проектных работ	
44	Красносельский р-н, п. Гравийный Карьер, ул. Нагорная, д. 48	Выполнение работ по капремонту крыши	1 706 375.51	работы завершены	100%
*	ИТОГО по Макарьевскому муниципальному району		3 120 179.40		

Перечень домов, выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту которых запланировано на 2024 год
(ОБЩИЙ КОТЕЛ)

№ п/п	Адрес МКД	Вид работ и (или) услуг по капитальному ремонту	Предельная стоимость работ	Ход выполнения краткосрочного плана (по состоянию на 04.10.2024 г.)	% выполнения СМР
1	2	3	4	5	
45	Макарьевский р-н, г. Макарьев, м/р-н 23-й, д. 4	Выполнение работ по капремонту крыши	3 120 179.40	работы завершены	100%
*	ИТОГО по Мантуровскому муниципальному округу		13 679 639.98		
46	г. Мантурово, ул. Ленина, д. 31	Выполнение работ по капремонту крыши	3 410 670.77	работы завершены	100%
47	г. Мантурово, ул. Гагарина, д. 14	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту фасада	2 884 600.26	работы завершены	100%
48	г. Мантурово, ул. Гвардейская, д. 15	Разработка проекта и выполнения работ по капремонту фундамента	3 881 359.38	выполнение работ по капитальному ремонту	70%
49	г. Мантурово, ул. Ленина, д. 4	Разработка проекта и выполнения работ по капремонту фасада	3 409 200.97	выполнение работ по капитальному ремонту	85%
50	г. Мантурово, ул. Гидролизная, д. 31	Разработка проекта на капремонт крыши	93 808.60	выполнение проектных работ	
*	ИТОГО по Межевскому муниципальному округу		1 038 449.76		
51	Межевской МОкр, с. Георгиевское, ул. Октябрьская, д. 80	Выполнение работ по капремонту крыши	1 038 449.76	работы завершены	100%
*	ИТОГО по Нерехтскому муниципальному району		12 732 334.49		
52	Нерехтский р-н, г. Нерехта, ул. Нерехтская, д. 42	Выполнение работ по капремонту крыши	4 750 568.99	выполнение работ по капитальному ремонту	10%
53	Нерехтский р-н, г. Нерехта, ул. Маяковского, д. 26	Выполнение работ по капремонту крыши	2 284 116.08	работы завершены	100%
54	Нерехтский р-н, п. Молодежный, д. 8	Выполнение работ по капремонту крыши	2 217 958.26	работы завершены	100%
55	Нерехтский р-н, с. Спас, ул. Школьная, д. 5	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	3 292 093.86	заключение договора на СМР	
56	Нерехтский р-н, г. Нерехта, ул. Ленина, д. 101	Разработка проекта на капремонт крыши	93 868.30	выполнение проектных работ	
57	Нерехтский р-н, г. Нерехта, пр-кт Текстильщиков, д. 10	Разработка проекта на капремонт крыши	93 729.00	выполнение проектных работ	
*	ИТОГО по Нейскому муниципальному округу		6 743 257.01		
58	Нейский МОкр, г. Нея, ул. Ленина, д. 109А	Выполнение работ по капремонту крыши	2 703 258.38	работы завершены	100%
59	Нейский МОкр, г. Нея, ул. Ленина, д. 121	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	4 039 998.63	заключение договора на СМР	
*	ИТОГО по Островскому муниципальному району		3 064 150.69		

Перечень домов, выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту которых запланировано на 2024 год
(ОБЩИЙ КОТЕЛ)

№ п/п	Адрес МКД	Вид работ и (или) услуг по капитальному ремонту	Предельная стоимость работ	Ход выполнения краткосрочного плана (по состоянию на 04.10.2024 г.)	% выполнения СМР
1	2	3	4	5	
60	Островский МОкр, п. Островское, ул. Гагарина, д. 10	Выполнение работ по капремонту крыши	2 959 390.69	работы завершены	100%
61	Островский МОкр, п. Островское, ул. Гагарина, д. 11	Разработка проекта на капремонт крыши	104 760.00	выполнение проектных работ	
*	ИТОГО по Поназыревскому муниципальному округу		4 622 970.91		
62	Поназыревский МОкр, п.г.т. Поназырево, тер. Микрорайон, д. 3	Выполнение работ по капремонту крыши	4 622 970.91	работы завершены	100%
*	ИТОГО по Солигаличскому муниципальному округу		5 763 793.97		
63	Солигаличский МОкр, г. Солигалич, ул. Строителей, д. 9	Выполнение работ по капремонту крыши	2 225 385.54	работы завершены	100%
64	Солигаличский МОкр, г. Солигалич, ул. Пушкина, д. 8	Выполнение работ по капремонту крыши	3 538 408.43	работы завершены	100%
*	ИТОГО по Судиславскому муниципальному району		5 193 539.52		
65	Судиславский р-н, п. Берёзовая Роща, д. 15	Выполнение работ по капремонту сетей (водоснабжение, водоотведение, электроснабжение)	1 628 666.05	размещен аукцион на выполнение работ по капитальному ремонту	
66	Судиславский р-н, ст. Судиславль, д. 7	Выполнение работ по капремонту крыши	3 366 390.87	работы завершены	100%
67	Судиславский р-н, с. Воронье, ул. Больничная, д. 8	Разработка проекта на капремонт крыши	103 390.45	выполнение проектных работ	
68	Судиславский р-н, ст. Судиславль, д. 9	Разработка проекта на капремонт крыши	95 092.15	выполнение проектных работ	
*	ИТОГО по Сусанинскому муниципальному району		6 044 904.01		
69	Сусанинский р-н, п.г.т. Сусанино, м/р-н Восточный, д. 7	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	6 044 904.01	выполнение работ по капитальному ремонту	60%
*	ИТОГО по городскому округу город Шарья		12 198 880.04		
70	г. Шарья, м/р-н 1-й, д. 4	Выполнение работ по капремонту крыши	2 653 029.31	работы завершены	100%
71	г. Шарья, ул. Вокзальная, д. 15	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту сетей (теплоснабжение)	853 637.24	размещен аукцион на выполнение работ по капитальному ремонту	
72	г. Шарья, ул. Пушкина, д. 4	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	3 244 268.73	работы завершены	100%
73	г. Шарья, пер. М.Горького, д. 3	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	5 247 909.96	выполнение работ по капитальному ремонту	65%

Перечень домов, выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту которых запланировано на 2024 год
(ОБЩИЙ КОТЕЛ)

№ п/п	Адрес МКД	Вид работ и (или) услуг по капитальному ремонту	Предельная стоимость работ	Ход выполнения краткосрочного плана (по состоянию на 04.10.2024 г.)	% выполнения СМР
1	2	3	4	5	
74	г. Шарья, ул. Белозеровская, д. 12	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	100 405.45	выполнение проектных работ	
75	г. Шарья, ул. Пристанционная, д. 16	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	99 629.35	выполнение проектных работ	