

Перечень домов, выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту которых запланировано на 2024 год
(ОБЩИЙ КОТЕЛ)

№ п/п	Адрес МКД	Вид работ и (или) услуг по капитальному ремонту	Предельная стоимость работ	Ход выполнения краткосрочного плана (по состоянию на 19.04.2024 г.)	% выполнения СМР
1	2	3	4	5	
*	ИТОГО по городскому округу город Буй		19 160 931.37		
1	г. Буй, ул. Октябрьской Революции, д. 61	Выполнение работ по капремонту крыши	6 306 571.29	выполнение работ по капитальному ремонту	-
2	г. Буй, ул. Октябрьской Революции, д. 45	Выполнение работ по капремонту крыши	6 254 349.22	выполнение работ по капитальному ремонту	20%
3	г. Буй, ул. Октябрьской Революции, д. 82	Выполнение работ по капремонту крыши	6 363 423.36	выполнение работ по капитальному ремонту	-
4	г. Буй, ул. Октябрьской Революции, д. 43	Разработка проекта на капремонт крыши	236 587.50		
*	ИТОГО по Буйскому муниципальному району		7 803 651.34		
5	Буйский р-н, п.г.т. Чистые Боры, ул. Мира, д. 14	Выполнение работ по капремонту крыши	1 751 519.34	выполнение работ по капитальному ремонту	-
6	Буйский р-н, п.г.т. Чистые Боры, м/р-н Лесной, д. 2	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту лифтов	3 026 066.00	выполнение проектных работ	-
7	Буйский р-н, п.г.т. Чистые Боры, б-р Строителей, д. 11	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту лифтов	3 026 066.00	выполнение проектных работ	
*	ИТОГО по городскому округу город Волгореченск		28 723 272.00		
8	г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, д. 58	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту лифтов	9 078 198.00	выполнение проектных работ	
9	г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, д. 25	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	9 747 000.00	выполнение проектных работ	
10	г. Волгореченск, ул. Парковая, д. 2	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	9 898 074.00		
*	ИТОГО по Вохомскому муниципальному району		3 180 201.23		
11	Вохомский р-н, п. Вохма, ул. Брагина, д. 57	Разработка проекта на капремонт крыши	270 941.64		
12	Вохомский р-н, п. Вохма, ул. Советская, д. 17	Выполнение работ по капремонту крыши	2 909 259.59	выполнение работ по капитальному ремонту	60%
*	ИТОГО по городскому округу город Галич		7 934 654.91		
13	г. Галич, ул. Свободы, д. 36	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	4 158 168.84	выполнение работ по капитальному ремонту	-
14	г. Галич, ул. Гагарина, д. 59	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	3 776 486.07	выполнение работ по капитальному ремонту	-

Перечень домов, выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту которых запланировано на 2024 год
(ОБЩИЙ КОТЕЛ)

№ п/п	Адрес МКД	Вид работ и (или) услуг по капитальному ремонту	Предельная стоимость работ	Ход выполнения краткосрочного плана (по состоянию на 19.04.2024 г.)	% выполнения СМР
1	2	3	4	5	
*	ИТОГО по Галичскому муниципальному району		2 554 584.52		
15	Галичский р-н, п. Россолово, ул. Заготовительная, д. 20	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту сетей (водоотведение)	471 749.72	выполнение проектных работ	
16	Галичский р-н, д. Фоминское, ул. Космонавтов, д. 2	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту подвальных помещений	2 082 834.80		
*	ИТОГО по городскому округу город Кострома		110 334 202.59		
17	г. Кострома, проезд Линейный, д. 4	Выполнение работ по капремонту крыши	9 410 607.99	выполнение работ по капитальному ремонту	20%
18	г. Кострома, пр-кт Речной, д. 14	Выполнение работ по капремонту крыши	3 586 620.31	работы завершены	100%
19	г. Кострома, ул. Беговая, д. 47	Выполнение работ по капремонту крыши	3 936 066.23	выполнение работ по капитальному ремонту	40%
20	г. Кострома, ул. Береговая, д. 36	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	2 638 437.81	выполнение работ по капитальному ремонту	0%
21	г. Кострома, ул. Ленина, д. 106	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	7 165 496.50	выполнение работ по капитальному ремонту	0%
22	г. Кострома, ул. Линейная, д. 2Б	Выполнение работ по капремонту крыши	4 865 565.22	выполнение работ по капитальному ремонту	5%
23	г. Кострома, ул. Никитская, д. 51	Выполнение работ по капремонту крыши	11 983 271.67	выполнение работ по капитальному ремонту	85%
24	г. Кострома, ул. Никитская, д. 124	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	3 106 179.28	выполнение работ по капитальному ремонту	15%
25	г. Кострома, ул. Фестивальная, д. 15	Выполнение работ по капремонту крыши	2 835 836.77	выполнение работ по капитальному ремонту	0%
26	г. Кострома, ул. Центральная 2-я, д. 14	Выполнение работ по капремонту крыши	2 862 690.98	выполнение работ по капитальному ремонту	60%
27	г. Кострома, ул. Димитрова, д. 20	Выполнение работ по капремонту сетей (водоснабжение, теплоснабжение, водоотведение, электроснабжение)	13 734 188.21	выполнение работ по капитальному ремонту	70%
28	г. Кострома, ул. Никитская, д. 72	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	3 154 707.81	выполнение работ по капитальному ремонту	25%
29	г. Кострома, пр-кт Текстильщиков, д. 7	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	6 529 416.38	заключается договор на выполнение работ по капитальному ремонту	
30	г. Кострома, п. Волжский квартал 1, д. 2	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	2 204 000.12	выполнение работ по капитальному ремонту	-

Перечень домов, выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту которых запланировано на 2024 год
(ОБЩИЙ КОТЕЛ)

№ п/п	Адрес МКД	Вид работ и (или) услуг по капитальному ремонту	Предельная стоимость работ	Ход выполнения краткосрочного плана (по состоянию на 19.04.2024 г.)	% выполнения СМР
1	2	3	4	5	
31	г. Кострома, ул. Советская, д. 15	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	7 474 519.59	готовится аукцион на выполнение проектных работ	
32	г. Кострома, ул. Советская, д. 131	Выполнение работ по капремонту крыши	4 760 614.84	работы завершены	100%
33	г. Кострома, ул. Сусанина Ивана, д. 54/17	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту лифтов	14 791 888.76	работы завершены	100%
34	г. Кострома, ул. Войкова, д. 33	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту лифтов	5 294 094.12	работы завершены	100%
*	ИТОГО по Костромскому муниципальному району		26 863 764.76		
35	Костромской р-н, п. Сухоногово, ул. Костромская, д. 6	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	2 881 497.55	выполнение работ по капитальному ремонту	-
36	Костромской р-н, п. Василёво, ул. Ершова, д. 12	Выполнение работ по капремонту крыши	6 490 909.81	выполнение работ по капитальному ремонту	50%
37	Костромской р-н, х. 1 Мая, д. 3	Выполнение работ по капремонту сетей (водоснабжение, теплоснабжение, водоотведение, электроснабжение)	1 532 113.26	выполнение работ по капитальному ремонту	-
38	Костромской р-н, п. Фанерник, ул. Центральная, д. 34	Выполнение работ по капремонту крыши	3 068 597.34	выполнение работ по капитальному ремонту	100%
39	Костромской р-н, п. Мисково, ул. Некрасова, д. 10	Выполнение работ по капремонту крыши	6 716 272.26	выполнение работ по капитальному ремонту	0%
40	Костромской р-н, с. Шунга, ул. Юбилейная, д. 11	Выполнение работ по капремонту крыши	3 908 447.75	заключается договор на выполнение работ по капитальному ремонту	
41	Костромской р-н, с. Фоминское, ул. Дорожная, д. 3	Выполнение работ по капремонту крыши	2 265 926.79	работы завершены	100%
*	ИТОГО по Красносельскому муниципальному району		3 430 845.04		
42	Красносельский р-н, д. Сопырево, ул. Молодежная, д. 3	Разработка проекта на капремонт крыши	177 063.00		
43	Красносельский р-н, п. Гравийный Карьер, ул. Нагорная, д. 48	Выполнение работ по капремонту крыши	3 253 782.04	выполнение работ по капитальному ремонту	-
*	ИТОГО по Макарьевскому муниципальному району		6 845 696.85		
44	Макарьевский р-н, г. Макарьев, м/р-н 23-й, д. 4	Выполнение работ по капремонту крыши	6 845 696.85	выполнение работ по капитальному ремонту	85%
*	ИТОГО по городу округу город Мантурово		9 148 523.90		

Перечень домов, выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту которых запланировано на 2024 год
(ОБЩИЙ КОТЕЛ)

№ п/п	Адрес МКД	Вид работ и (или) услуг по капитальному ремонту	Предельная стоимость работ	Ход выполнения краткосрочного плана (по состоянию на 19.04.2024 г.)	% выполнения СМР
1	2	3	4	5	
45	г. Мантурово, ул. Ленина, д. 31	Выполнение работ по капремонту крыши	4 795 576.88	выполнение работ по капитальному ремонту	0%
46	г. Мантурово, ул. Гагарина, д. 14	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту фасада	3 506 099.80	выполнение работ по капитальному ремонту	0%
47	г. Мантурово, ул. Гвардейская, д. 15	Разработка проекта и выполнения работ по капремонту фундамента	579 384.00	выполнение проектных работ	
48	г. Мантурово, ул. Ленина, д. 4	Разработка проекта на капремонт фасада	106 863.00	проект исполнен	
49	г. Мантурово, ул. Гидролизная, д. 31	Разработка проекта на капремонт крыши	160 600.22		
*	ИТОГО по Межевскому муниципальному округу		2 338 287.94		
50	Межевской МОкр, с. Георгиевское, ул. Октябрьская, д. 80	Выполнение работ по капремонту крыши	2 338 287.94	выполнение работ по капитальному ремонту	100%
*	ИТОГО по Нерехтскому муниципальному району		13 527 058.47		
51	Нерехтский р-н, г. Нерехта, ул. Нерехтская, д. 42	Выполнение работ по капремонту крыши	4 750 568.99	выполнение работ по капитальному ремонту	-
52	Нерехтский р-н, г. Нерехта, ул. Маяковского, д. 26	Выполнение работ по капремонту крыши	4 622 867.19	выполнение работ по капитальному ремонту	100%
53	Нерехтский р-н, п. Молодежный, д. 8	Выполнение работ по капремонту крыши	4 153 622.29	выполнение работ по капитальному ремонту	0%
*	ИТОГО по Нейскому муниципальному округу		5 221 644.35		
54	Нейский МОкр, г. Нея, ул. Ленина, д. 109А	Выполнение работ по капремонту крыши	5 221 644.35	выполнение работ по капитальному ремонту	100%
*	ИТОГО по Островскому муниципальному району		5 297 447.11		
55	Островский р-н, п. Островское, ул. Гагарина, д. 10	Выполнение работ по капремонту крыши	5 297 447.11	выполнение работ по капитальному ремонту	90%
*	ИТОГО по Поназыревскому муниципальному округу		9 054 421.17		
56	Поназыревский МОкр, п.г.т. Поназырево, тер. Микрорайон, д. 3	Выполнение работ по капремонту крыши	9 054 421.17	работы завершены	100%
*	ИТОГО по Солигаличскому муниципальному району		5 763 793.97		
57	Солигаличский р-н, г. Солигалич, ул. Строителей, д. 9	Выполнение работ по капремонту крыши	2 225 385.54	работы завершены	100%

Перечень домов, выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту которых запланировано на 2024 год
(ОБЩИЙ КОТЕЛ)

№ п/п	Адрес МКД	Вид работ и (или) услуг по капитальному ремонту	Предельная стоимость работ	Ход выполнения краткосрочного плана (по состоянию на 19.04.2024 г.)	% выполнения СМР
1	2	3	4	5	
58	Солигаличский р-н, г. Солигалич, ул. Пушкина, д. 8	Выполнение работ по капремонту крыши	3 538 408.43	работы завершены	100%
*	ИТОГО по Судиславскому муниципальному району		7 029 010.60		
59	Судиславский р-н, п. Берёзовая Роща, д. 15	Выполнение работ по капремонту сетей (водоснабжение, водоотведение, электроснабжение)	1 628 666.05	выполнение работ по капитальному ремонту	0%
60	Судиславский р-н, ст. Судиславль, д. 7	Выполнение работ по капремонту крыши	5 000 911.90	выполнение работ по капитальному ремонту	50%
61	Судиславский р-н, с. Воронье, ул. Больничная, д. 8	Разработка проекта на капремонт крыши	220 437.65		
62	Судиславский р-н, ст. Судиславль, д. 9	Разработка проекта на капремонт крыши	178 995.00		
*	ИТОГО по Сусанинскому муниципальному району		5 618 082.82		
63	Сусанинский р-н, п.г.т. Сусанино, м/р-н Восточный, д. 7	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	5 618 082.82	выполнение работ по капитальному ремонту	0%
*	ИТОГО по городскому округу город Шарья		15 894 430.04		
64	г. Шарья, м/р-н 1-й, д. 4	Выполнение работ по капремонту крыши	4 871 164.28	выполнение работ по капитальному ремонту	80%
65	г. Шарья, ул. Вокзальная, д. 15	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту сетей (теплоснабжение)	714 149.27	выполнение проектных работ	
66	г. Шарья, ул. Пушкина, д. 4	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	5 104 974.49	выполнение работ по капитальному ремонту	65%
67	г. Шарья, пер. М.Горького, д. 3	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	5 204 142.00	выполнение проектных работ	