

Перечень домов, выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту которых запланировано на 2025 год
(ОБЩИЙ КОТЕЛ)

№ п/п	Адрес МКД	Вид работ и (или) услуг по капитальному ремонту	Предельная стоимость работ	Ход выполнения краткосрочного плана (по состоянию на 01.08.2025 г.)	% выполнения СМР
1	2	3	4	5	
*	ИТОГО по городскому округу город Буй		13 389 306.93		
1	г. Буй, ул. Октябрьской Революции, д. 43	Выполнение работ по капремонту крыши	6 224 415.74	Работы завершены	100%
2	г. Буй, ул. Боровая, д. 33А	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	3 147 790.30	Работы завершены	100%
3	г. Буй, ул. Октябрьской Революции, д. 82	Выполнение работ по капремонту крыши	4 017 100.89	Работы завершены	100%
*	ИТОГО по Буйскому муниципальному району		20 002 964.62		
4	Буйский р-н, п.г.т. Чистые Боры, м/р-н Лесной, д. 7	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту лифтов	3 026 066.00	выполнение работ по капитальному ремонту	70%
5	Буйский р-н, п.г.т. Чистые Боры, б-р Строителей, д. 12	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту фасада	3 568 574.54	размещен аукцион на СМР	
6	Буйский р-н, п.г.т. Чистые Боры, б-р Строителей, д. 5	Выполнение работ по капремонту крыши	1 304 060.08	Работы завершены	100%
7	Буйский р-н, п. Чистые Боры, пгт Чистые Боры, мкр Лесной, д. 5	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту лифтов	3 026 066.00	выполнение проектных работ	
8	Буйский р-н, п. Чистые Боры, пгт Чистые Боры, ул. Мира, д. 14	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту лифтов	3 026 066.00	выполнение проектных работ	
9	Буйский р-н, п. Чистые Боры, пгт Чистые Боры, ул. Мира, д. 4	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту лифтов	3 026 066.00	выполнение проектных работ	
10	Буйский р-н, п. Чистые Боры, пгт Чистые Боры, ул. Мира, д. 20	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту лифтов	3 026 066.00	выполнение проектных работ	
*	ИТОГО по городскому округу город Волгореченск		25 739 570.11		
11	г. Волгореченск, ул. Зеленова, д. 5	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	7 072 275.00	выполнение проектных работ	
12	г. Волгореченск, ул. Парковая, д. 2	Выполнение работ по капремонту крыши	9 298 626.64	выполнение работ по капитальному ремонту	30%
13	г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, д. 25	Выполнение работ по капремонту крыши	9 368 668.47	Работы завершены	100%
*	ИТОГО по Вохомскому муниципальному району		7 191 328.01		
14	Вохомский р-н, п. Вохма, ул. Брагина, д. 57	Выполнение работ по капремонту крыши	6 845 818.89	Работы завершены	100%
15	Вохомский р-н, п. Вохма, ул. Школьная, д. 4	Разработка проекта на капремонт крыши	175 475.68	выполнение проектных работ	
16	Вохомский р-н, п. Вохма, ул. Зеленая, д. 5	Разработка проекта на капремонт крыши	170 033.44		

Перечень домов, выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту которых запланировано на 2025 год
(ОБЩИЙ КОТЕЛ)

№ п/п	Адрес МКД	Вид работ и (или) услуг по капитальному ремонту	Предельная стоимость работ	Ход выполнения краткосрочного плана (по состоянию на 01.08.2025 г.)	% выполнения СМР
1	2	3	4	5	
*	ИТОГО по городскому округу город Галич		12 210 224.28		
17	г. Галич, ул. Ленина, д. 1	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту фасада	3 532 724.00	Размещен акцион на выполнение ПСД	
18	г. Галич, ул. Свободы, д. 38	Разработка проекта и выполнение работ по ремонту инженерных сетей (электрообеспечение)	1 103 149.38	выполнение работ по капитальному ремонту	80%
19	г. Галич, ул. Загородная, д. 4а	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	7 574 350.90	выполнение проектных работ	
*	ИТОГО по Галичскому муниципальному району		2 082 834.80		
20	Галичский р-н, д. Фоминское, ул. Космонавтов, д. 2	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту подвальных помещений	2 082 834.80		
*	ИТОГО по Кадыйскому муниципальному округу		185 906.64		
21	Кадыйский МОкр, с. Завражье, ул. Садовая, д. 11	Разработка проекта на капремонт крыши	185 906.64	выполнение проектных работ	
*	ИТОГО по Кологривскому муниципальному округу		310 935.30		
22	Кологривский МОкр, г. Кологрив, ул. Некрасова, д. 62	Разработка проекта на капремонт крыши	310 935.30	выполнение проектных работ	
*	ИТОГО по городскому округу город Кострома		274 198 246.67		
23	г. Кострома, проезд Маяковского, д. 5	Разработка проекта по капремонту крыши	97 888.10	Работы завершены	100%
24	г. Кострома, проезд Сосновый 3-й, д. 3	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	6 915 046.20	заключение договора СМР	
25	г. Кострома, ул. Водяная, д. 34	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	5 052 821.35	выполнение работ по капитальному ремонту	45%
26	г. Кострома, ул. Гагарина, д. 11	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	8 213 442.98	Работы завершены	100%
27	г. Кострома, ул. Гагарина, д. 13	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	9 789 708.55	Работы завершены	100%
28	г. Кострома, ул. Гагарина, д. 17	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту сетей (водоснабжение, теплоснабжение, водоотведение, электрообеспечение)	5 573 489.76	заключение договора СМР	
29	г. Кострома, ул. Глазковская 2-я, д. 9	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	2 846 706.37	выполнение работ по капитальному ремонту	25%
30	г. Кострома, ул. Димитрова, д. 20	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту сетей (водоснабжение, теплоснабжение, водоотведение, электрообеспечение)	15 030 040.28	выполнение работ по капитальному ремонту	30%
31	г. Кострома, ул. Линейная, д. 3	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	9 353 850.00	подготовка аукциона СМР	

Перечень домов, выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту которых запланировано на 2025 год
(ОБЩИЙ КОТЕЛ)

№ п/п	Адрес МКД	Вид работ и (или) услуг по капитальному ремонту	Предельная стоимость работ	Ход выполнения краткосрочного плана (по состоянию на 01.08.2025 г.)	% выполнения СМР
1	2	3	4	5	
32	г. Кострома, ул. Свердлова, д. 46А	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	4 162 425.00	заключение договора СМР	
33	г. Кострома, ул. Советская, д. 15	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	7 474 519.59	Размещен акцион на выполнение ПСД	
34	г. Кострома, ул. Советская, д. 56/1	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту фасада	9 232 600.00	выполнение проектных работ	
35	г. Кострома, ул. Титова, д. 6	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	10 133 630.22	выполнение работ по капитальному ремонту	80%
36	г. Кострома, ул. Фестивальная, д. 10	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	3 383 983.16	выполнение работ по капитальному ремонту	25%
37	г. Кострома, ш. Кинешемское, д. 43	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту лифтов	6 052 132.00	выполнение проектных работ	
38	г. Кострома, ш. Некрасовское, д. 187А	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	3 741 074.99	Работы завершены	100%
39	г. Кострома, ш. Некрасовское, д. 8	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	3 733 500.00	выполнение проектных работ	
40	г. Кострома, ул. Ярославская, д. 25/1	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту фасада	6 593 899.07	выполнение работ по капитальному ремонту	5%
41	г. Кострома, пр-кт Мира, д. 132	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту сетей (водоснабжение, теплоснабжение, водоотведение, электроснабжение)	2 409 853.82	выполнение проектных работ	
42	г. Кострома, пр-кт Текстильщиков, д. 47	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	12 883 730.28	выполнение работ по капитальному ремонту	0%
43	г. Кострома, ул. Беленогова Юрия, д. 24	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	11 367 681.90	выполнение работ по капитальному ремонту	100%
44	г. Кострома, ул. Запрудня, д. 11	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	10 325 519.00	выполнение проектных работ	
45	г. Кострома, п. Красная Байдарка, д. 8	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту фасада	2 003 200.00	готовится аукцион СМР	
46	г. Кострома, пр-т Мира, д. 10/11	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	12 483 138.00	выполнение проектных работ	
47	г. Кострома, пр-кт Речной, д. 24	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту фасада	4 207 831.27	выполнение работ по капитальному ремонту	25%
48	г. Кострома, пр-т Текстильщиков, д. 26А	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту фасада	7 296 000.00	заключение договора СМР	

Перечень домов, выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту которых запланировано на 2025 год
(ОБЩИЙ КОТЕЛ)

№ п/п	Адрес МКД	Вид работ и (или) услуг по капитальному ремонту	Предельная стоимость работ	Ход выполнения краткосрочного плана (по состоянию на 01.08.2025 г.)	% выполнения СМР
1	2	3	4	5	
49	г. Кострома, ул. Галичская, д. 45	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту лифтов	6 857 984.00	выполнение работ по капитальному ремонту	70%
50	г. Кострома, ул. Ленина, д. 6	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	9 442 203.00	выполнение проектных работ	
51	г. Кострома, ул. Ленина, д. 102/45	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту фасада	7 839 000.00	выполнение проектных работ	
52	г. Кострома, ул. Шагова, д. 209	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту фундамента	5 722 531.20	размещене аукцион СМР	
53	г. Кострома, ул. 2-я Центральная, д. 3	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту фасада	2 629 760.00	выполнение проектных работ	
54	г. Кострома, ул. 1-го Мая, д. 22	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту сетей (водоснабжение, теплоснабжение, водоотведение, электроснабжение)	2 208 612.61	выполнение проектных работ	
55	г. Кострома, ул. Нижняя Дебря, д. 5	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту сетей (водоснабжение, теплоснабжение, водоотведение, электроснабжение)	4 268 329.97	выполнение проектных работ	
56	г. Кострома, ул. Индустриальная, д. 14	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту лифтов	9 078 198.00	выполнение проектных работ	
57	г. Кострома, ул. Индустриальная, д. 10	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту лифтов	9 078 198.00	выполнение проектных работ	
58	Костромской р-н, г. Кострома, ул. Индустриальная, д. 33	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту лифтов	6 052 132.00	выполнение проектных работ	
59	Костромской р-н, г. Кострома, ул. Овражная, д. 3	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту лифтов	6 052 132.00	выполнение проектных работ	
60	Костромской р-н, г. Кострома, ул. Полянская, д. 29/34	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту лифтов	3 026 066.00	выполнение проектных работ	
61	Костромской р-н, г. Кострома, ул. Свердлова, д. 80	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту лифтов	9 078 198.00	выполнение проектных работ	
62	г. Кострома, м/р-н Юбилейный, д. 27	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту лифтов	6 052 132.00	выполнение проектных работ	
63	Костромской р-н, г. Кострома, ул. Терешковой, д. 8	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту лифтов	3 026 066.00	выполнение проектных работ	
64	г. Кострома, ул. Малышковская, д. 55	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту лифтов	3 428 992.00	выполнение проектных работ	

Перечень домов, выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту которых запланировано на 2025 год
(ОБЩИЙ КОТЕЛ)

№ п/п	Адрес МКД	Вид работ и (или) услуг по капитальному ремонту	Предельная стоимость работ	Ход выполнения краткосрочного плана (по состоянию на 01.08.2025 г.)	% выполнения СМР
1	2	3	4	5	
*	ИТОГО по Костромскому муниципальному району		19 019 860.51		
65	Костромской р-н, с. Минское, ул. Куколевского, д. 2	Разработка проекта на капремонт крыши	309 377.46	выполнение проектных работ	
66	Костромской р-н, п. Прибрежный, ул. Мира, д. 12	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	5 226 356.02	выполнение работ по капитальному ремонту	100%
67	Костромской р-н, д. Середняя, ул. Филиппова, д. 7	Разработка проекта на капремонт фасада	161 728.00	выполнение проектных работ	
68	Костромской р-н, ж/д_ст. Сендега, д. 2	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	5 753 811.13	выполнение работ по капитальному ремонту	50%
69	Костромской р-н, с. Сандогора, ул. Молодежная, д. 2	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	5 646 679.78	выполнение работ по капитальному ремонту	35%
70	Костромской р-н, х. 1 Мая, д. 3	выполнение работ по капремонту инженерных сетей	1 683 619.92	выполнение работ по капитальному ремонту	100%
71	Костромской р-н, п. Петрилово, д. 7	Разработка проекта на капремонт крыши	238 288.20	выполнение проектных работ	
*	ИТОГО по Красносельскому муниципальному району		6 050 373.13		
72	Красносельский р-н, п. Молодежный, д. 2	Разработка проекта по капремонту крыши	177 757.50		
73	Красносельский р-н, д. Сопырево, ул. Молодежная, д. 3	Выполнение работ по капремонту крыши	5 335 886.86	выполнение работ по капитальному ремонту	100%
74	Боровиковское с/п, д. Боровиково, ул. Новая, д.10	Разработка проекта на капремонт крыши	207 675.60	выполнение проектных работ	
75	Красносельский р-н, д. Боровиково, ул. Новая, д. 8	Разработка проекта на капремонт крыши	175 546.00	выполнение проектных работ	
76	Красносельский р-н, д. Боровиково, ул. Новая, д. 12	Разработка проекта на капремонт крыши	153 507.17	выполнение проектных работ	
*	ИТОГО по Макарьевскому муниципальному округу		4 171 765.70		
77	Макарьевский МОкр, г. Макарьев, м/р-н 23-й, д. 19	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	4 171 765.70	Работы завершены	100%
*	ИТОГО по Мантуровскому муниципальному округу		12 381 261.60		
78	Мантуровский МОкр, г. Мантурово, ул. Гвардейская, д.22А	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	5 535 306.53	выполнение работ по капитальному ремонту	30%
79	Мантуровский МОкр, г. Мантурово, ул. Ленина, д. 6	Разработка проекта на капремонт крыши	112 952.40	Работы завершены	100%

Перечень домов, выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту которых запланировано на 2025 год
(ОБЩИЙ КОТЕЛ)

№ п/п	Адрес МКД	Вид работ и (или) услуг по капитальному ремонту	Предельная стоимость работ	Ход выполнения краткосрочного плана (по состоянию на 01.08.2025 г.)	% выполнения СМР
1	2	3	4	5	
80	Мантуровский МОкр, г. Мантурово, пер. Юбилейный, д. 5	Разработка проекта на капремонт крыши	98 455.25	Работы завершены	100%
81	Мантуровский МОкр, г. Мантурово, ул. Гидролизная, д. 31	Выполнение работ по капремонту крыши	6 634 547.42	Работы завершены	100%
*	ИТОГО по Нерехтскому муниципальному району		14 122 209.18		
82	Нерехтский р-н, г. Нерехта, ул. Ленина, д. 101	Выполнение работ по капремонту крыши	4 023 202.35	Работы завершены	100%
83	Нерехтский р-н, г. Нерехта, пр-кт Текстильщиков, д. 10	Выполнение работ по капремонту крыши	4 884 838.93	выполнение работ по капитальному ремонту	95%
84	Нерехтский р-н, г. Нерехта, ул. Энергетиков, д. 25	Разработка проекта на капремонт фундамент	105 708.00	выполнение проектных работ	
85	Нерехтский р-н, г. Нерехта, ул. Дружбы, д.1	Разработка проекта на капремонт фасада	181 689.60	выполнение проектных работ	
86	Нерехтский р-н, г. Нерехта, ул. Нерехтская, д. 34	Разработка проекта на капремонт крыши	176 201.31	выполнение проектных работ	
87	Нерехтский р-н, г. Нерехта, ул. Нерехтская, д. 42	Выполнение работ по капремонту крыши	4 750 568.99	выполнение работ по капитальному ремонту	100%
*	ИТОГО по Нейскому муниципальному округу		7 757 907.59		
88	Нейский МОкр, г. Нея, ул. Первомайская, д. 24	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	4 250 491.28	Работы завершены	100%
89	Нейский МОкр, г. Нея, ул. Ленина, д. 121	Выполнение работ по капремонту крыши	3 507 416.31	Работы завершены	100%
*	ИТОГО по Островскому муниципальному округу		7 309 700.44		
90	Островский МОкр, п. Островское, ул. Гагарина, д. 11	Выполнение работ по капремонту крыши	6 445 255.87	выполнение работ по капитальному ремонту	45%
91	Островский МОкр, с. Щелыково, д. 1	Разработка проекта по капремонту крыши	300 363.75	выполнение проектных работ	
92	Островский МОкр, п. Островское, ул. Полевая, д. 1А	Разработка проекта на капремонт крыши	351 554.82	выполнение проектных работ	
93	Островский МОкр, д. Гуляевка, ул. Луговая, д. 1	Разработка проекта на капремонт крыши	212 526.00	выполнение проектных работ	
*	ИТОГО по Павинскому муниципальному округу		4 043 363.74		
94	Павинский МОкр, с. Павино, ул. Горная, д. 22	Выполнение работ по капремонту крыши	4 043 363.74		
*	ИТОГО по Парфеньевскому муниципальному округу		1 551 728.04		

Перечень домов, выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту которых запланировано на 2025 год
(ОБЩИЙ КОТЕЛ)

№ п/п	Адрес МКД	Вид работ и (или) услуг по капитальному ремонту	Предельная стоимость работ	Ход выполнения краткосрочного плана (по состоянию на 01.08.2025 г.)	% выполнения СМР
1	2	3	4	5	
95	Парфеньевский МОкр, с. Парфеньево, ул. Пионерская, д. 37	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту сетей (водоснабжение, электроснабжение)	1 551 728.04	выполнение работ по капитальному ремонту	100%
*	ИТОГО по Поназыревскому муниципальному округу		310 768.63		
96	Поназыревский МОкр, п.г.т. Поназырево, тер. Микрорайон, д. 4	Разработка проекта на капремонт крыши	310 768.63	выполнение проектных работ	
*	ИТОГО по Пыщугскому муниципальному округу		7 314 102.13		
97	Пыщугский МОкр, с. Пыщуг, ул. Чкалова, д. 17	Выполнение работ по капремонту крыши	7 314 102.13		
*	ИТОГО по Солигаличскому муниципальному округу		4 329 461.24		
98	Солигаличский МОкр, г. Солигалич, ул. Строителей, д. 11	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	4 329 461.24	выполнение работ по капитальному ремонту	55%
*	ИТОГО по Судиславскому муниципальному району		11 758 033.14		
99	Судиславский р-н, с. Воронье, ул. Больничная, д. 8	Выполнение работ по капремонту крыши	5 805 562.45	Работы завершены	100%
100	Судиславский р-н, ст. Судиславль, д. 9	Выполнение работ по капремонту крыши	4 154 312.14	Работы завершены	100%
101	Судиславский р-н, п. Западный, ул. Молодежная, д. 5	Разработка проекта на капремонт крыши	169 492.50	выполнение проектных работ	
102	Судиславский р-н, п. Берёзовая Роща, д. 15	Выполнение работ по капремонту сетей (водоснабжение, водоотведение, электроснабжение)	1 628 666.05	Работы завершены	100%
*	ИТОГО по Сусанинскому муниципальному району		207 418.88		
103	Сусанинский р-н, п.г.т. Сусанино, м/р-н Восточный, д. 9	Разработка проекта на капремонт крыши	207 418.88	выполнение проектных работ	
*	ИТОГО по Чухломскому муниципальному району		7 515 393.30		
104	Чухломский р-н, г. Чухлома, ул. Советская, д. 7	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	7 515 393.30	размещен аукцион ПСД	
*	ИТОГО по городскому округу город Шарья		12 455 557.09		
105	г. Шарья, ул. Белозеровская, д. 12	Выполнение работ по капремонту крыши	3 311 865.22	Работы завершены	100%
106	г. Шарья, п.г.т. Ветлужский, ул. Пионерская, д. 1	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту фасада	3 735 845.65	выполнение работ по капитальному ремонту	75%
107	г. Шарья, ул. Пристанционная, д. 16	Выполнение работ по капремонту крыши	3 092 637.55	Работы завершены	100%
108	г. Шарья, п.г.т. Ветлужский, ул. Южная, д. 9	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту фасада	1 529 631.43	выполнение проектных работ	

Перечень домов, выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту которых запланировано на 2025 год
(ОБЩИЙ КОТЕЛ)

№ п/п	Адрес МКД	Вид работ и (или) услуг по капитальному ремонту	Предельная стоимость работ	Ход выполнения краткосрочного плана (по состоянию на 01.08.2025 г.)	% выполнения СМР
1	2	3	4	5	
109	г. Шарья, ул. Вокзальная, д. 15	Выполнение работ по капремонту сетей (теплоснабжение)	785 577.24	выполнение работ по капитальному ремонту	0%