

Перечень домов, выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту которых запланировано на 2025 год
(ОБЩИЙ КОТЕЛ)

№ п/п	Адрес МКД	Вид работ и (или) услуг по капитальному ремонту	Предельная стоимость работ	Ход выполнения краткосрочного плана (по состоянию на 04.04.2025 г.)	% выполнения СМР
1	2	3	4	5	
*	ИТОГО по городскому округу город Буй		9 435 361.51		
1	г. Буй, ул. Октябрьской Революции, д. 43	Выполнение работ по капремонту крыши	6 224 415.74	выполнение работ по капитальному ремонту	10%
2	г. Буй, ул. Боровая, д. 33А	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	3 210 945.77	размещен аукцион СМР	
3	г. Буй, ул. Октябрьской Революции, д. 82	Выполнение работ по капремонту крыши	6 363 423.36	Работы завершены	100%
*	ИТОГО по Буйскому муниципальному району		6 893 611.22		
4	Буйский р-н, п.г.т. Чистые Боры, м/р-н Лесной, д. 7	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту лифтов	3 026 066.00	выполнение проектных работ	
5	Буйский р-н, п.г.т. Чистые Боры, б-р Строителей, д. 12	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту фасада	2 142 338.58	выполнение проектных работ	
6	Буйский р-н, п.г.т. Чистые Боры, б-р Строителей, д. 5	Выполнение работ по капремонту крыши	1 725 206.64	Работы завершены	100%
*	ИТОГО по городскому округу город Волгореченск		25 858 323.81		
7	г. Волгореченск, ул. Зеленова, д. 5	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	7 072 275.00	выполнение проектных работ	
8	г. Волгореченск, ул. Парковая, д. 2	Выполнение работ по капремонту крыши	9 298 626.64	выполнение работ по капитальному ремонту	0%
9	г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, д. 25	Выполнение работ по капремонту крыши	9 487 422.17	Работы завершены	100%
*	ИТОГО по Вохомскому муниципальному району		8 139 171.11		
10	Вохомский р-н, п. Вохма, ул. Брагина, д. 57	Выполнение работ по капремонту крыши	7 793 661.99	Работы завершены	100%
11	Вохомский р-н, п. Вохма, ул. Школьная, д. 4	Разработка проекта на капремонт крыши	175 475.68		
12	Вохомский р-н, п. Вохма, ул. Зеленая, д. 5	Разработка проекта на капремонт крыши	170 033.44		
*	ИТОГО по городскому округу город Галич		3 532 724.00		
13	г. Галич, ул. Ленина, д. 1	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту фасада	3 532 724.00	Размещен акцион на выполнение ПСД	
14	г. Галич, ул. Свободы, д. 38	Разработка проекта и выполнение работ по ремонту инженерных сетей (электроснабжение)	1 125 041.51	размещен аукцион СМР	
15	г. Галич, ул. Загородная, д. 4а	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	7 574 350.90	Размещен акцион на выполнение ПСД	
*	ИТОГО по Галичскому муниципальному району		2 082 834.80		

Перечень домов, выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту которых запланировано на 2025 год
(ОБЩИЙ КОТЕЛ)

№ п/п	Адрес МКД	Вид работ и (или) услуг по капитальному ремонту	Предельная стоимость работ	Ход выполнения краткосрочного плана (по состоянию на 04.04.2025 г.)	% выполнения СМР
1	2	3	4	5	
16	Галичский р-н, д. Фоминское, ул. Космонавтов, д. 2	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту подвальных помещений	2 082 834.80		
*	ИТОГО по Кадыйскому муниципальному округу		185 906.64		
17	Кадыйский МОкр, с. Завражье, ул. Садовая, д. 11	Разработка проекта на капремонт крыши	185 906.64		
*	ИТОГО по Кологривскому муниципальному округу		310 935.30		
18	Кологривский МОкр, г. Кологрив, ул. Некрасова, д. 62	Разработка проекта на капремонт крыши	310 935.30		
*	ИТОГО по городскому округу город Кострома		209 650 456.48		
19	г. Кострома, проезд Маяковского, д. 5	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	4 354 925.80	выполнение проектных работ	
20	г. Кострома, проезд Сосновый 3-й, д. 3	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	6 915 046.20	выполнение проектных работ	
21	г. Кострома, ул. Водяная, д. 34	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	7 358 362.00	размещен аукцион СМР	
22	г. Кострома, ул. Гагарина, д. 11	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	10 038 266.31	выполнение работ по капитальному ремонту	80%
23	г. Кострома, ул. Гагарина, д. 13	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	9 789 708.55	выполнение работ по капитальному ремонту	25%
24	г. Кострома, ул. Гагарина, д. 17	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту сетей (водоснабжение, теплоснабжение, водоотведение, электроснабжение)	5 573 489.76	выполнение проектных работ	
25	г. Кострома, ул. Глазковская 2-я, д. 9	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	3 021 577.00	выполнение проектных работ	
26	г. Кострома, ул. Димитрова, д. 20	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту сетей (водоснабжение, теплоснабжение, водоотведение, электроснабжение)	15 030 040.28	подготовка аукциона на СМР	
27	г. Кострома, ул. Линейная, д. 3	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	9 353 850.00	выполнение проектных работ	
28	г. Кострома, ул. Свердлова, д. 46А	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	4 162 425.00	выполнение проектных работ	
29	г. Кострома, ул. Советская, д. 15	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	7 474 519.59	Размещен акцион на выполнение ПСД	
30	г. Кострома, ул. Титова, д. 6	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	10 887 881.40	размещен аукцион СМР	
31	г. Кострома, ул. Фестивальная, д. 10	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	4 557 876.00	размещен аукцион СМР	
32	г. Кострома, ш. Некрасовское, д. 187А	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	3 741 074.99	выполнение работ по капитальному ремонту	30%

Перечень домов, выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту которых запланировано на 2025 год
(ОБЩИЙ КОТЕЛ)

№ п/п	Адрес МКД	Вид работ и (или) услуг по капитальному ремонту	Предельная стоимость работ	Ход выполнения краткосрочного плана (по состоянию на 04.04.2025 г.)	% выполнения СМР
1	2	3	4	5	
33	г. Кострома, ш. Некрасовское, д. 8	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	3 733 500.00	выполнение проектных работ	
34	г. Кострома, ул. Ярославская, д. 25/1	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту фасада	12 299 520.00	выполнение проектных работ	
35	г. Кострома, пр-кт Мира, д. 132	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту сетей (водоснабжение, теплоснабжение, водоотведение, электроснабжение)	2 409 853.82	выполнение проектных работ	
36	г. Кострома, пр-кт Текстильщиков, д. 47	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	12 471 800.00	размещен аукцион СМР	
37	г. Кострома, ул. Беленогова Юрия, д. 24	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	12 460 462.00	размещен аукцион СМР	
38	г. Кострома, ул. Запрудня, д. 11	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	8 083 994.00		
39	г. Кострома, п. Красная Байдарка, д. 8	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту фасада	2 003 200.00	выполнение проектных работ	
40	г. Кострома, пр-т Мира, д. 10/11	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	12 483 138.00	выполнение проектных работ	
41	г. Кострома, пр-кт Речной, д. 24	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту фасада	3 891 200.00	выполнение проектных работ	
42	г. Кострома, пр-т Текстильщиков, д. 26А	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту фасада	7 296 000.00	выполнение проектных работ	
43	г. Кострома, ул. Галичская, д. 45	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту лифтов	6 857 984.00	выполнение проектных работ	
44	г. Кострома, ул. Ленина, д. 6	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	8 571 528.00		
45	г. Кострома, ул. Шагова, д. 209	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту фундамента	5 722 531.20	выполнение проектных работ	
46	г. Кострома, ул. 2-я Центральная, д. 3	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту фасада	2 629 760.00	Размещен акцион на выполнение ПСД	
47	г. Кострома, ул. 1-го Мая, д. 22	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту сетей (водоснабжение, теплоснабжение, водоотведение, электроснабжение)	2 208 612.61	Размещен акцион на выполнение ПСД	
48	г. Кострома, ул. Нижняя Дебря, д. 5	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту сетей (водоснабжение, теплоснабжение, водоотведение, электроснабжение)	4 268 329.97	выполнение проектных работ	
*	ИТОГО по Костромскому муниципальному району		18 356 917.58		

Перечень домов, выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту которых запланировано на 2025 год
(ОБЩИЙ КОТЕЛ)

№ п/п	Адрес МКД	Вид работ и (или) услуг по капитальному ремонту	Предельная стоимость работ	Ход выполнения краткосрочного плана (по состоянию на 04.04.2025 г.)	% выполнения СМР
1	2	3	4	5	
49	Костромской р-н, с. Минское, ул. Куколевского, д. 2	Разработка проекта на капремонт крыши	309 377.46		
50	Костромской р-н, п. Прибрежный, ул. Мира, д. 12	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	5 056 748.00	размещен аукцион СМР	
51	Костромской р-н, д. Средняя, ул. Филиппова, д. 7	Разработка проекта на капремонт фасада	161 728.00		
52	Костромской р-н, ж/д_ст. Сендега, д. 2	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	5 453 578.00	размещен аукцион СМР	
53	Костромской р-н, с. Сандогора, ул. Молодежная, д. 2	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	5 453 578.00	размещен аукцион СМР	
54	Костромской р-н, х. 1 Мая, д. 3	выполнение работ по капремонту инженерных сетей	1 683 619.92	размещен аукцион СМР	
55	Костромской р-н, п. Петрилово, д. 7	Разработка проекта на капремонт крыши	238 288.20		
*	ИТОГО по Красносельскому муниципальному району		6 050 373.13		
56	Красносельский р-н, п. Молодежный, д. 2	Разработка проекта по капремонту крыши	177 757.50		
57	Красносельский р-н, д. Сопырево, ул. Молодежная, д. 3	Выполнение работ по капремонту крыши	5 335 886.86	выполнение работ по капитальному ремонту	0%
58	Боровиковское с/п, д. Боровиково, ул. Новая, д.10	Разработка проекта на капремонт крыши	207 675.60		
59	Красносельский р-н, д. Боровиково, ул. Новая, д. 8	Разработка проекта на капремонт крыши	175 546.00		
60	Красносельский р-н, д. Боровиково, ул. Новая, д. 12	Разработка проекта на капремонт крыши	153 507.17		
*	ИТОГО по Макарьевскому муниципальному округу		7 307 896.32		
61	Макарьевский МОкр, г. Макарьев, м/р-н 23-й, д. 19	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	7 307 896.32	Работы завершены	100%
*	ИТОГО по Мантуровскому муниципальному округу		13 659 145.35		
62	Мантуровский МОкр, г. Мантурово, ул. Гвардейская, д. 22А	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	6 479 667.00	размещен аукцион СМР	
63	Мантуровский МОкр, г. Мантурово, ул. Ленина, д. 6	Разработка проекта на капремонт крыши	325 023.90	Работы завершены	100%
64	Мантуровский МОкр, г. Мантурово, пер. Юбилейный, д. 5	Разработка проекта на капремонт крыши	219 907.03	Работы завершены	100%

Перечень домов, выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту которых запланировано на 2025 год
(ОБЩИЙ КОТЕЛ)

№ п/п	Адрес МКД	Вид работ и (или) услуг по капитальному ремонту	Предельная стоимость работ	Ход выполнения краткосрочного плана (по состоянию на 04.04.2025 г.)	% выполнения СМР
1	2	3	4	5	
65	Мантуровский МОкр, г. Мантурово, ул. Гидролизная, д. 31	Выполнение работ по капремонту крыши	6 634 547.42	размещен аукцион СМР	
*	ИТОГО по Нерехтскому муниципальному району		15 342 616.76		
66	Нерехтский р-н, г. Нерехта, ул. Ленина, д. 101	Выполнение работ по капремонту крыши	5 243 609.93	выполнение работ по капитальному ремонту	50%
67	Нерехтский р-н, г. Нерехта, пр-кт Текстильщиков, д. 10	Выполнение работ по капремонту крыши	4 884 838.93	выполнение работ по капитальному ремонту	25%
68	Нерехтский р-н, г. Нерехта, ул. Энергетиков, д. 25	Разработка проекта на капремонт фундамента	105 708.00		
69	Нерехтский р-н, г. Нерехта, ул. Дружбы, д.1	Разработка проекта на капремонт фасада	181 689.60		
70	Нерехтский р-н, г. Нерехта, ул. Нерехтская, д. 34	Разработка проекта на капремонт крыши	176 201.31		
71	Нерехтский р-н, г. Нерехта, ул. Нерехтская, д. 42	Выполнение работ по капремонту крыши	4 750 568.99	выполнение работ по капитальному ремонту	0%
*	ИТОГО по Нейскому муниципальному округу		9 067 980.97		
72	Нейский МОкр, г. Нея, ул. Первомайская, д. 24	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	5 133 512.04	выполнение работ по капитальному ремонту	50%
73	Нейский МОкр, г. Нея, ул. Ленина, д. 121	Выполнение работ по капремонту крыши	3 934 468.93	выполнение работ по капитальному ремонту	10%
*	ИТОГО по Островскому муниципальному округу		7 309 700.44		
74	Островский МОкр, п. Островское, ул. Гагарина, д. 11	Выполнение работ по капремонту крыши	6 445 255.87	размещен аукцион СМР	
75	Островский МОкр, с. Щелыково, д. 1	Разработка проекта по капремонту крыши	300 363.75		
76	Островский МОкр, п. Островское, ул. Полевая, д. 1А	Разработка проекта на капремонт крыши	351 554.82		
77	Островский МОкр, д. Гуляевка, ул. Луговая, д. 1	Разработка проекта на капремонт крыши	212 526.00		
*	ИТОГО по Павинскому муниципальному округу		4 129 891.72		
78	Павинский МОкр, с. Павино, ул. Горная, д. 22	Выполнение работ по капремонту крыши	4 129 891.72		
*	ИТОГО по Парфеньевскому муниципальному округу		1 629 638.00		
79	Парфеньевский МОкр, с. Парфеньево, ул. Пионерская, д. 37	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту сетей (водоснабжение, электроснабжение)	1 629 638.00	размещен аукцион СМР	

Перечень домов, выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту которых запланировано на 2025 год
(ОБЩИЙ КОТЕЛ)

№ п/п	Адрес МКД	Вид работ и (или) услуг по капитальному ремонту	Предельная стоимость работ	Ход выполнения краткосрочного плана (по состоянию на 04.04.2025 г.)	% выполнения СМР
1	2	3	4	5	
*	ИТОГО по Поназыревскому муниципальному округу		310 768.63		
80	Поназыревский МОкр, п.г.т. Поназырево, тер. Микрорайон, д. 4	Разработка проекта на капремонт крыши	310 768.63		
*	ИТОГО по Пыщугскому муниципальному округу		7 314 102.13		
81	Пыщугский МОкр, с. Пыщуг, ул. Чкалова, д. 17	Выполнение работ по капремонту крыши	7 314 102.13		
*	ИТОГО по Солигаличскому муниципальному округу		4 543 816.88		
82	Солигаличский МОкр, г. Солигалич, ул. Строителей, д. 11	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	4 543 816.88	размещен аукцион СМР	
*	ИТОГО по Судиславскому муниципальному району		12 976 109.47		
83	Судиславский р-н, с. Воронье, ул. Больничная, д. 8	Выполнение работ по капремонту крыши	5 805 562.45	выполнение работ по капитальному ремонту	10%
84	Судиславский р-н, ст. Судиславль, д. 9	Выполнение работ по капремонту крыши	5 372 388.47	выполнение работ по капитальному ремонту	50%
85	Судиславский р-н, п. Западный, ул. Молодежная, д. 5	Разработка проекта на капремонт крыши	169 492.50		
86	Судиславский р-н, п. Берёзовая Роща, д. 15	Выполнение работ по капремонту сетей (водоснабжение, водоотведение, электроснабжение)	1 628 666.05	выполнение работ по капитальному ремонту	
*	ИТОГО по Сусанинскому муниципальному району		207 418.88		
87	Сусанинский р-н, п.г.т. Сусанино, м/р-н Восточный, д. 9	Разработка проекта на капремонт крыши	207 418.88		
*	ИТОГО по Чухломскому муниципальному району		7 515 393.30		
88	Чухломский р-н, г. Чухлома, ул. Советская, д. 7	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	7 515 393.30		
*	ИТОГО по городскому округу город Шарья		15 448 501.88		
89	г. Шарья, ул. Белозеровская, д. 12	Выполнение работ по капремонту крыши	4 641 171.83	Работы завершены	100%
90	г. Шарья, п.г.т. Ветлужский, ул. Пионерская, д. 1	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту фасада	3 735 845.65	размещен аукцион СМР	
91	г. Шарья, ул. Пристанционная, д. 16	Выполнение работ по капремонту крыши	4 756 275.73	Работы завершены	100%
92	г. Шарья, п.г.т. Ветлужский, ул. Южная, д. 9	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту фасада	1 529 631.43	Размещен акцион на выполнение ПСД	

Перечень домов, выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту которых запланировано на 2025 год
(ОБЩИЙ КОТЕЛ)

№ п/п	Адрес МКД	Вид работ и (или) услуг по капитальному ремонту	Предельная стоимость работ	Ход выполнения краткосрочного плана (по состоянию на 04.04.2025 г.)	% выполнения СМР
1	2	3	4	5	
93	г. Шарья, ул. Вокзальная, д. 15	Выполнение работ по капремонту сетей (теплоснабжение)	785 577.24	размещен аукцион СМР	