

Перечень домов, выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту которых запланировано на 2025 год
(ОБЩИЙ КОТЕЛ)

№ п/п	Адрес МКД	Вид работ и (или) услуг по капитальному ремонту	Предельная стоимость работ	Ход выполнения краткосрочного плана (по состоянию на 14.04.2025 г.)	% выполнения СМР
1	2	3	4	5	
*	ИТОГО по городскому округу город Буй		13 389 306.93		
1	г. Буй, ул. Октябрьской Революции, д. 43	Выполнение работ по капремонту крыши	6 224 415.74	выполнение работ по капитальному ремонту	30%
2	г. Буй, ул. Боровая, д. 33А	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	3 147 790.30	размещен аукцион СМР	
3	г. Буй, ул. Октябрьской Революции, д. 82	Выполнение работ по капремонту крыши	4 017 100.89	Работы завершены	100%
*	ИТОГО по Буйскому муниципальному району		20 002 964.62		
4	Буйский р-н, п.г.т. Чистые Боры, м/р-н Лесной, д. 7	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту лифтов	3 026 066.00	выполнение проектных работ	
5	Буйский р-н, п.г.т. Чистые Боры, б-р Строителей, д. 12	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту фасада	3 568 574.54	выполнение проектных работ	
6	Буйский р-н, п.г.т. Чистые Боры, б-р Строителей, д. 5	Выполнение работ по капремонту крыши	1 304 060.08	Работы завершены	100%
7	Буйский р-н, п. Чистые Боры, пгт Чистые Боры, мкр Лесной, д. 5	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту лифтов	3 026 066.00	Размещен аукцион ПСД и СМР	
8	Буйский р-н, п. Чистые Боры, пгт Чистые Боры, ул. Мира, д. 14	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту лифтов	3 026 066.00	Размещен аукцион ПСД и СМР	
9	Буйский р-н, п. Чистые Боры, пгт Чистые Боры, ул. Мира, д. 4	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту лифтов	3 026 066.00	Размещен аукцион ПСД и СМР	
10	Буйский р-н, п. Чистые Боры, пгт Чистые Боры, ул. Мира, д. 20	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту лифтов	3 026 066.00	Размещен аукцион ПСД и СМР	
*	ИТОГО по городскому округу город Волгореченск		25 739 570.11		
11	г. Волгореченск, ул. Зеленова, д. 5	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	7 072 275.00	выполнение проектных работ	
12	г. Волгореченск, ул. Парковая, д. 2	Выполнение работ по капремонту крыши	9 298 626.64	выполнение работ по капитальному ремонту	0%
13	г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, д. 25	Выполнение работ по капремонту крыши	9 368 668.47	Работы завершены	100%
*	ИТОГО по Вохомскому муниципальному району		7 191 328.01		
14	Вохомский р-н, п. Вохма, ул. Брагина, д. 57	Выполнение работ по капремонту крыши	6 845 818.89	Работы завершены	100%
15	Вохомский р-н, п. Вохма, ул. Школьная, д. 4	Разработка проекта на капремонт крыши	175 475.68		
16	Вохомский р-н, п. Вохма, ул. Зеленая, д. 5	Разработка проекта на капремонт крыши	170 033.44		

Перечень домов, выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту которых запланировано на 2025 год
(ОБЩИЙ КОТЕЛ)

№ п/п	Адрес МКД	Вид работ и (или) услуг по капитальному ремонту	Предельная стоимость работ	Ход выполнения краткосрочного плана (по состоянию на 14.04.2025 г.)	% выполнения СМР
1	2	3	4	5	
*	ИТОГО по городскому округу город Галич		12 210 224.28		
17	г. Галич, ул. Ленина, д. 1	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту фасада	3 532 724.00	Размещен акцион на выполнение ПСД	
18	г. Галич, ул. Свободы, д. 38	Разработка проекта и выполнение работ по ремонту инженерных сетей (электроснабжение)	1 103 149.38	размещен аукцион СМР	
19	г. Галич, ул. Загородная, д. 4а	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	7 574 350.90	Размещен акцион на выполнение ПСД	
*	ИТОГО по Галичскому муниципальному району		2 082 834.80		
20	Галичский р-н, д. Фоминское, ул. Космонавтов, д. 2	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту подвальных помещений	2 082 834.80		
*	ИТОГО по Кадыйскому муниципальному округу		185 906.64		
21	Кадыйский МОкр, с. Завражье, ул. Садовая, д. 11	Разработка проекта на капремонт крыши	185 906.64		
*	ИТОГО по Кологривскому муниципальному округу		310 935.30		
22	Кологривский МОкр, г. Кологрив, ул. Некрасова, д. 62	Разработка проекта на капремонт крыши	310 935.30		
*	ИТОГО по городскому округу город Кострома		226 565 956.75		
23	г. Кострома, проезд Маяковского, д. 5	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	4 271 331.35	выполнение проектных работ	
24	г. Кострома, проезд Сосновый 3-й, д. 3	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	6 915 046.20	выполнение проектных работ	
25	г. Кострома, ул. Водяная, д. 34	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	5 052 821.35	размещен аукцион СМР	
26	г. Кострома, ул. Гагарина, д. 11	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	10 038 266.31	выполнение работ по капитальному ремонту	99%
27	г. Кострома, ул. Гагарина, д. 13	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	9 789 708.55	выполнение работ по капитальному ремонту	40%
28	г. Кострома, ул. Гагарина, д. 17	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту сетей (водоснабжение, теплоснабжение, водоотведение, электроснабжение)	5 573 489.76	подготовка аукциона на СМР	
29	г. Кострома, ул. Глазковская 2-я, д. 9	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	3 021 577.00	выполнение проектных работ	
30	г. Кострома, ул. Димитрова, д. 20	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту сетей (водоснабжение, теплоснабжение, водоотведение, электроснабжение)	15 030 040.28	подготовка аукциона на СМР	
31	г. Кострома, ул. Линейная, д. 3	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	9 353 850.00	выполнение проектных работ	

Перечень домов, выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту которых запланировано на 2025 год
(ОБЩИЙ КОТЕЛ)

№ п/п	Адрес МКД	Вид работ и (или) услуг по капитальному ремонту	Предельная стоимость работ	Ход выполнения краткосрочного плана (по состоянию на 14.04.2025 г.)	% выполнения СМР
1	2	3	4	5	
32	г. Кострома, ул. Свердлова, д. 46А	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	4 162 425.00	выполнение проектных работ	
33	г. Кострома, ул. Советская, д. 15	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	7 474 519.59	Размещен акцион на выполнение ПСД	
34	г. Кострома, ул. Советская, д. 56/1	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту фасада	8 289 200.01	Размещен акцион на выполнение ПСД	
35	г. Кострома, ул. Титова, д. 6	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	10 133 630.22	размещен аукцион СМР	
36	г. Кострома, ул. Фестивальная, д. 10	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	3 383 983.16	размещен аукцион СМР	
37	г. Кострома, ш. Некрасовское, д. 187А	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	3 741 074.99	выполнение работ по капитальному ремонту	60%
38	г. Кострома, ш. Некрасовское, д. 8	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	3 733 500.00	выполнение проектных работ	
39	г. Кострома, ул. Ярославская, д. 25/1	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту фасада	6 695 551.20	выполнение проектных работ	
40	г. Кострома, пр-кт Мира, д. 132	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту сетей (водоснабжение, теплоснабжение, водоотведение, электроснабжение)	2 409 853.82	выполнение проектных работ	
41	г. Кострома, пр-кт Текстильщиков, д. 47	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	12 883 730.28	размещен аукцион СМР	
42	г. Кострома, ул. Беленогова Юрия, д. 24	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	11 367 681.90	размещен аукцион СМР	
43	г. Кострома, ул. Запрудня, д. 11	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	10 325 519.00	Размещен акцион на выполнение ПСД	
44	г. Кострома, п. Красная Байдарка, д. 8	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту фасада	2 003 200.00	выполнение проектных работ	
45	г. Кострома, пр-т Мира, д. 10/11	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	12 483 138.00	выполнение проектных работ	
46	г. Кострома, пр-кт Речной, д. 24	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту фасада	3 891 200.00	выполнение проектных работ	
47	г. Кострома, пр-т Текстильщиков, д. 26А	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту фасада	7 296 000.00	выполнение проектных работ	
48	г. Кострома, ул. Галичская, д. 45	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту лифтов	6 857 984.00	выполнение проектных работ	

Перечень домов, выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту которых запланировано на 2025 год
(ОБЩИЙ КОТЕЛ)

№ п/п	Адрес МКД	Вид работ и (или) услуг по капитальному ремонту	Предельная стоимость работ	Ход выполнения краткосрочного плана (по состоянию на 14.04.2025 г.)	% выполнения СМР
1	2	3	4	5	
49	г. Кострома, ул. Ленина, д. 6	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	9 442 203.00	Размещен акцион на выполнение ПСД	
50	г. Кострома, ул. Ленина, д. 102/45	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту фасада	7 038 000.00	Размещен акцион на выполнение ПСД	
51	г. Кострома, ул. Шагова, д. 209	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту фундамента	5 722 531.20	выполнение проектных работ	
52	г. Кострома, ул. 2-я Центральная, д. 3	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту фасада	2 629 760.00	Размещен акцион на выполнение ПСД	
53	г. Кострома, ул. 1-го Мая, д. 22	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту сетей (водоснабжение, теплоснабжение, водоотведение, электроснабжение)	2 208 612.61	Размещен акцион на выполнение ПСД	
54	г. Кострома, ул. Нижняя Дебря, д. 5	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту сетей (водоснабжение, теплоснабжение, водоотведение, электроснабжение)	4 268 329.97	выполнение проектных работ	
55	г. Кострома, ул. Индустриальная, д. 14	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту лифтов	9 078 198.00	Размещен аукцион ПСД и СМР	
*	ИТОГО по Костромскому муниципальному району		19 019 860.51		
56	Костромской р-н, с. Минское, ул. Куколевского, д. 2	Разработка проекта на капремонт крыши	309 377.46		
57	Костромской р-н, п. Прибрежный, ул. Мира, д. 12	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	5 226 356.02	размещен аукцион СМР	
58	Костромской р-н, д. Средняя, ул. Филиппова, д. 7	Разработка проекта на капремонт фасада	161 728.00		
59	Костромской р-н, ж/д_ст. Сендега, д. 2	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	5 753 811.13	размещен аукцион СМР	
60	Костромской р-н, с. Сандогора, ул. Молодежная, д. 2	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	5 646 679.78	размещен аукцион СМР	
61	Костромской р-н, х. 1 Мая, д. 3	выполнение работ по капремонту инженерных сетей	1 683 619.92	Заключение договора СМР	
62	Костромской р-н, п. Петрилово, д. 7	Разработка проекта на капремонт крыши	238 288.20		
*	ИТОГО по Красносельскому муниципальному району		6 050 373.13		
63	Красносельский р-н, п. Молодежный, д. 2	Разработка проекта по капремонту крыши	177 757.50		
64	Красносельский р-н, д. Сопырево, ул. Молодежная, д. 3	Выполнение работ по капремонту крыши	5 335 886.86	выполнение работ по капитальному ремонту	0%

Перечень домов, выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту которых запланировано на 2025 год
(ОБЩИЙ КОТЕЛ)

№ п/п	Адрес МКД	Вид работ и (или) услуг по капитальному ремонту	Предельная стоимость работ	Ход выполнения краткосрочного плана (по состоянию на 14.04.2025 г.)	% выполнения СМР
1	2	3	4	5	
65	Боровиковское с/п, д. Боровиково, ул. Новая, д.10	Разработка проекта на капремонт крыши	207 675.60		
66	Красносельский р-н, д. Боровиково, ул. Новая, д. 8	Разработка проекта на капремонт крыши	175 546.00		
67	Красносельский р-н, д. Боровиково, ул. Новая, д. 12	Разработка проекта на капремонт крыши	153 507.17		
*	ИТОГО по Макарьевскому муниципальному округу		7 307 896.32		
68	Макарьевский МОкр, г. Макарьев, м/р-н 23-й, д. 19	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	7 307 896.32	Работы завершены	100%
*	ИТОГО по Мантуровскому муниципальному округу		12 381 261.60		
69	Мантуровский МОкр, г. Мантурово, ул. Гвардейская, д. 22А	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	5 535 306.53	размещен аукцион СМР	
70	Мантуровский МОкр, г. Мантурово, ул. Ленина, д. 6	Разработка проекта на капремонт крыши	112 952.40	Работы завершены	100%
71	Мантуровский МОкр, г. Мантурово, пер. Юбилейный, д. 5	Разработка проекта на капремонт крыши	98 455.25	Работы завершены	100%
72	Мантуровский МОкр, г. Мантурово, ул. Гидролизная, д. 31	Выполнение работ по капремонту крыши	6 634 547.42	размещен аукцион СМР	
*	ИТОГО по Нерехтскому муниципальному району		15 342 616.76		
73	Нерехтский р-н, г. Нерехта, ул. Ленина, д. 101	Выполнение работ по капремонту крыши	5 243 609.93	выполнение работ по капитальному ремонту	70%
74	Нерехтский р-н, г. Нерехта, пр-кт Текстильщиков, д. 10	Выполнение работ по капремонту крыши	4 884 838.93	выполнение работ по капитальному ремонту	30%
75	Нерехтский р-н, г. Нерехта, ул. Энергетиков, д. 25	Разработка проекта на капремонт фундамент	105 708.00		
76	Нерехтский р-н, г. Нерехта, ул. Дружбы, д.1	Разработка проекта на капремонт фасада	181 689.60		
77	Нерехтский р-н, г. Нерехта, ул. Нерехтская, д. 34	Разработка проекта на капремонт крыши	176 201.31		
78	Нерехтский р-н, г. Нерехта, ул. Нерехтская, д. 42	Выполнение работ по капремонту крыши	4 750 568.99	выполнение работ по капитальному ремонту	5%
*	ИТОГО по Нейскому муниципальному округу		9 067 980.97		
79	Нейский МОкр, г. Нея, ул. Первомайская, д. 24	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	5 133 512.04	выполнение работ по капитальному ремонту	100%

Перечень домов, выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту которых запланировано на 2025 год
(ОБЩИЙ КОТЕЛ)

№ п/п	Адрес МКД	Вид работ и (или) услуг по капитальному ремонту	Предельная стоимость работ	Ход выполнения краткосрочного плана (по состоянию на 14.04.2025 г.)	% выполнения СМР
1	2	3	4	5	
80	Нейский МОкр, г. Нея, ул. Ленина, д. 121	Выполнение работ по капремонту крыши	3 934 468.93	выполнение работ по капитальному ремонту	40%
*	ИТОГО по Островскому муниципальному округу		7 309 700.44		
81	Островский МОкр, п. Островское, ул. Гагарина, д. 11	Выполнение работ по капремонту крыши	6 445 255.87	размещен аукцион СМР	
82	Островский МОкр, с. Щельково, д. 1	Разработка проекта по капремонту крыши	300 363.75		
83	Островский МОкр, п. Островское, ул. Полевая, д. 1А	Разработка проекта на капремонт крыши	351 554.82		
84	Островский МОкр, д. Гуляевка, ул. Луговая, д. 1	Разработка проекта на капремонт крыши	212 526.00		
*	ИТОГО по Павинскому муниципальному округу		4 043 363.74		
85	Павинский МОкр, с. Павино, ул. Горная, д. 22	Выполнение работ по капремонту крыши	4 043 363.74		
*	ИТОГО по Парфеньевскому муниципальному округу		1 551 728.04		
86	Парфеньевский МОкр, с. Парфеньево, ул. Пионерская, д. 37	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту сетей (водоснабжение, электроснабжение)	1 551 728.04	Заключение договора СМР	
*	ИТОГО по Поназыревскому муниципальному округу		310 768.63		
87	Поназыревский МОкр, п.г.т. Поназырево, тер. Микрорайон, д. 4	Разработка проекта на капремонт крыши	310 768.63		
*	ИТОГО по Пыщугскому муниципальному округу		7 314 102.13		
88	Пыщугский МОкр, с. Пыщуг, ул. Чкалова, д. 17	Выполнение работ по капремонту крыши	7 314 102.13		
*	ИТОГО по Солигаличскому муниципальному округу		4 329 461.24		
89	Солигаличский МОкр, г. Солигалич, ул. Строителей, д. 11	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	4 329 461.24	размещен аукцион СМР	
*	ИТОГО по Судиславскому муниципальному району		12 976 109.47		
90	Судиславский р-н, с. Воронье, ул. Больничная, д. 8	Выполнение работ по капремонту крыши	5 805 562.45	выполнение работ по капитальному ремонту	45%
91	Судиславский р-н, ст. Судиславль, д. 9	Выполнение работ по капремонту крыши	5 372 388.47	выполнение работ по капитальному ремонту	70%
92	Судиславский р-н, п. Западный, ул. Молодежная, д. 5	Разработка проекта на капремонт крыши	169 492.50		

Перечень домов, выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту которых запланировано на 2025 год
(ОБЩИЙ КОТЕЛ)

№ п/п	Адрес МКД	Вид работ и (или) услуг по капитальному ремонту	Предельная стоимость работ	Ход выполнения краткосрочного плана (по состоянию на 14.04.2025 г.)	% выполнения СМР
1	2	3	4	5	
93	Судиславский р-н, п. Берёзовая Роща, д. 15	Выполнение работ по капремонту сетей (водоснабжение, водоотведение, электроснабжение)	1 628 666.05	выполнение работ по капитальному ремонту	20%
*	ИТОГО по Сусанинскому муниципальному району		207 418.88		
94	Сусанинский р-н, п.г.т. Сусанино, м/р-н Восточный, д. 9	Разработка проекта на капремонт крыши	207 418.88		
*	ИТОГО по Чухломскому муниципальному району		7 515 393.30		
95	Чухломский р-н, г. Чухлома, ул. Советская, д. 7	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	7 515 393.30		
*	ИТОГО по городскому округу город Шарья		12 455 557.09		
96	г. Шарья, ул. Белозеровская, д. 12	Выполнение работ по капремонту крыши	3 311 865.22	Работы завершены	100%
97	г. Шарья, п.г.т. Ветлужский, ул. Пионерская, д. 1	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту фасада	3 735 845.65	размещен аукцион СМР	
98	г. Шарья, ул. Пристанционная, д. 16	Выполнение работ по капремонту крыши	3 092 637.55	Работы завершены	100%
99	г. Шарья, п.г.т. Ветлужский, ул. Южная, д. 9	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту фасада	1 529 631.43	Размещен акцион на выполнение ПСД	
100	г. Шарья, ул. Вокзальная, д. 15	Выполнение работ по капремонту сетей (теплоснабжение)	785 577.24	Заключение договора СМР	