

Перечень домов, выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту которых запланировано на 2025 год  
(ОБЩИЙ КОТЕЛ)

№ п/п	Адрес МКД	Вид работ и (или) услуг по капитальному ремонту	Предельная стоимость работ	Ход выполнения краткосрочного плана (по состоянию на 29.09.2025 г.)	% выполнения СМР
1	2	3	4	5	
*	ИТОГО по городскому округу город Буй		11 296 622.14		
1	г. Буй, ул. Октябрьской Революции, д. 43	Выполнение работ по капремонту крыши	4 863 032.16	Работы завершены	100%
2	г. Буй, ул. Боровая, д. 33А	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	2 416 489.09	Работы завершены	100%
3	г. Буй, ул. Октябрьской Революции, д. 82	Выполнение работ по капремонту крыши	4 017 100.89	Работы завершены	100%
*	ИТОГО по Буйскому муниципальному району		20 662 901.26		
4	Буйский р-н, п.г.т. Чистые Боры, м/р-н Лесной, д. 7	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту лифтов	3 026 066.00	Работы завершены	100%
5	Буйский р-н, п.г.т. Чистые Боры, б-р Строителей, д. 12	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту фасада	4 228 511.18	размещен аукцион на СМР	
6	Буйский р-н, п.г.т. Чистые Боры, б-р Строителей, д. 5	Выполнение работ по капремонту крыши	1 304 060.08	Работы завершены	100%
7	Буйский р-н, п. Чистые Боры, пгт Чистые Боры, мкр Лесной, д. 5	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту лифтов	3 026 066.00	выполнение работ по капитальному ремонту	5%
8	Буйский р-н, п. Чистые Боры, пгт Чистые Боры, ул. Мира, д. 14	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту лифтов	3 026 066.00	выполнение работ по капитальному ремонту	100%
9	Буйский р-н, п. Чистые Боры, пгт Чистые Боры, ул. Мира, д. 4	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту лифтов	3 026 066.00	выполнение работ по капитальному ремонту	80%
10	Буйский р-н, п. Чистые Боры, пгт Чистые Боры, ул. Мира, д. 20	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту лифтов	3 026 066.00	выполнение работ по капитальному ремонту	5%
*	ИТОГО по городскому округу город Волгореченск		28 239 929.51		
11	г. Волгореченск, ул. Зеленова, д. 5	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	9 572 634.40	выполнение проектных работ	
12	г. Волгореченск, ул. Парковая, д. 2	Выполнение работ по капремонту крыши	9 298 626.64	выполнение работ по капитальному ремонту	50%
13	г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, д. 25	Выполнение работ по капремонту крыши	9 368 668.47	Работы завершены	100%
*	ИТОГО по Вохомскому муниципальному району		7 021 294.57		
14	Вохомский р-н, п. Вохма, ул. Брагина, д. 57	Выполнение работ по капремонту крыши	6 845 818.89	Работы завершены	100%
15	Вохомский р-н, п. Вохма, ул. Школьная, д. 4	Разработка проекта на капремонт крыши	175 475.68	выполнение проектных работ	
*	ИТОГО по городскому округу город Галич		12 210 224.28		

Перечень домов, выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту которых запланировано на 2025 год  
(ОБЩИЙ КОТЕЛ)

№ п/п	Адрес МКД	Вид работ и (или) услуг по капитальному ремонту	Предельная стоимость работ	Ход выполнения краткосрочного плана (по состоянию на 29.09.2025 г.)	% выполнения СМР
1	2	3	4	5	
16	г. Галич, ул. Ленина, д. 1	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту фасада	3 532 724.00	Размещен акцион на выполнение ПСД	
17	г. Галич, ул. Свободы, д. 38	Разработка проекта и выполнение работ по ремонту инженерных сетей (электроснабжение)	1 103 149.38	Работы завершены	100%
18	г. Галич, ул. Загородная, д. 4а	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	7 574 350.90	выполнение работ по капитальному ремонту	0%
*	ИТОГО по Галичскому муниципальному району		2 082 834.80		
19	Галичский р-н, д. Фоминское, ул. Космонавтов, д. 2	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту подвальных помещений	2 082 834.80		
*	ИТОГО по Кадыйскому муниципальному округу		185 906.64		
20	Кадыйский МОкр, с. Завражье, ул. Садовая, д. 11	Разработка проекта на капремонт крыши	185 906.64	выполнение проектных работ	
*	ИТОГО по Кологривскому муниципальному округу		310 935.30		
21	Кологривский МОкр, г. Кологрив, ул. Некрасова, д. 62	Разработка проекта на капремонт крыши	310 935.30	выполнение проектных работ	
*	ИТОГО по городскому округу город Кострома		286 003 397.81		
22	г. Кострома, проезд Маяковского, д. 5	Разработка проекта по капремонту крыши	97 888.10	Работы завершены	100%
23	г. Кострома, проезд Сосновый 3-й, д. 3	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	6 664 640.72	выполнение работ по капитальному ремонту	0%
24	г. Кострома, ул. Водяная, д. 34	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	5 052 821.35	Работы завершены	100%
25	г. Кострома, ул. Гагарина, д. 11	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	8 213 442.98	Работы завершены	100%
26	г. Кострома, ул. Гагарина, д. 13	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	7 216 212.01	Работы завершены	100%
27	г. Кострома, ул. Гагарина, д. 17	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту сетей (водоснабжение, теплоснабжение, водоотведение, электроснабжение)	7 770 068.17	выполнение работ по капитальному ремонту	15%
28	г. Кострома, ул. Глазковская 2-я, д. 9	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	2 846 706.37	Работы завершены	100%
29	г. Кострома, ул. Димитрова, д. 20	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту сетей (водоснабжение, теплоснабжение, водоотведение, электроснабжение)	22 235 259.40	выполнение работ по капитальному ремонту	60%
30	г. Кострома, ул. Линейная, д. 3	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	9 287 481.36	выполнение работ по капитальному ремонту	5%

Перечень домов, выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту которых запланировано на 2025 год  
(ОБЩИЙ КОТЕЛ)

№ п/п	Адрес МКД	Вид работ и (или) услуг по капитальному ремонту	Предельная стоимость работ	Ход выполнения краткосрочного плана (по состоянию на 29.09.2025 г.)	% выполнения СМР
1	2	3	4	5	
31	г. Кострома, ул. Свердлова, д. 46А	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	4 771 298.55	Работы завершены	100%
32	г. Кострома, ул. Советская, д. 15	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	7 474 519.59	Размещен акцион на выполнение ПСД	
33	г. Кострома, ул. Советская, д. 56/1	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту фасада	9 232 600.00	выполнение проектных работ	
34	г. Кострома, ул. Титова, д. 6	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	10 133 630.22	Работы завершены	100%
35	г. Кострома, ул. Фестивальная, д. 10	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	3 383 983.16	выполнение работ по капитальному ремонту	100%
36	г. Кострома, ш. Кинешемское, д. 43	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту лифтов	6 052 132.00	выполнение проектных работ	
37	г. Кострома, ш. Некрасовское, д. 187А	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	3 714 801.03	Работы завершены	100%
38	г. Кострома, ш. Некрасовское, д. 8	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	5 053 456.00	выполнение проектных работ	
39	г. Кострома, ул. Ярославская, д. 25/1	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту фасада	6 593 899.07	выполнение работ по капитальному ремонту	70%
40	г. Кострома, пр-кт Мира, д. 132	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту сетей (водоснабжение, теплоснабжение, водоотведение, электроснабжение)	3 543 792.99	выполнение проектных работ	
41	г. Кострома, пр-кт Текстильщиков, д. 47	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	12 883 730.28	выполнение работ по капитальному ремонту	50%
42	г. Кострома, ул. Беленогова Юрия, д. 24	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	9 590 216.67	Работы завершены	100%
43	г. Кострома, ул. Запрудня, д. 11	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	11 117 996.40	выполнение проектных работ	
44	г. Кострома, п. Красная Байдарка, д. 8	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту фасада	3 126 697.01	готовится аукцион СМР	
45	г. Кострома, пр-т Мира, д. 10/11	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	11 563 848.72	размещен аукцион СМР	
46	г. Кострома, пр-кт Речной, д. 24	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту фасада	4 207 831.27	выполнение работ по капитальному ремонту	90%
47	г. Кострома, пр-т Текстильщиков, д. 26А	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту фасада	8 133 458.77	выполнение работ по капитальному ремонту	40%

Перечень домов, выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту которых запланировано на 2025 год  
(ОБЩИЙ КОТЕЛ)

№ п/п	Адрес МКД	Вид работ и (или) услуг по капитальному ремонту	Предельная стоимость работ	Ход выполнения краткосрочного плана (по состоянию на 29.09.2025 г.)	% выполнения СМР
1	2	3	4	5	
48	г. Кострома, ул. Галичская, д. 45	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту лифтов	6 857 984.00	Работы завершены	100%
49	г. Кострома, ул. Ленина, д. 6	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	9 750 024.80	выполнение проектных работ	
50	г. Кострома, ул. Ленина, д. 102/45	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту фасада	7 839 000.00	выполнение проектных работ	
51	г. Кострома, ул. Шагова, д. 209	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту фундамента	5 606 728.61	размещена аукцион СМР	
52	г. Кострома, ул. 2-я Центральная, д. 3	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту фасада	2 629 760.00	выполнение проектных работ	
53	г. Кострома, ул. 1-го Мая, д. 22	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту сетей (водоснабжение, теплоснабжение, водоотведение, электроснабжение)	2 208 612.61	выполнение проектных работ	
54	г. Кострома, ул. Нижняя Дебря, д. 5	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту сетей (водоснабжение, теплоснабжение, водоотведение, электроснабжение)	6 276 761.60	выполнение проектных работ	
55	г. Кострома, ул. Индустриальная, д. 14	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту лифтов	9 078 198.00	выполнение проектных работ	
56	г. Кострома, ул. Индустриальная, д. 10	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту лифтов	9 078 198.00	выполнение работ по капитальному ремонту	30%
57	Костромской р-н, г. Кострома, ул. Индустриальная, д. 33	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту лифтов	6 052 132.00	выполнение проектных работ	
58	Костромской р-н, г. Кострома, ул. Овражная, д. 3	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту лифтов	6 052 132.00	выполнение проектных работ	
59	Костромской р-н, г. Кострома, ул. Полянская, д. 29/34	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту лифтов	3 026 066.00	выполнение проектных работ	
60	Костромской р-н, г. Кострома, ул. Свердлова, д. 80	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту лифтов	9 078 198.00	выполнение проектных работ	
61	г. Кострома, м/р-н Юбилейный, д. 27	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту лифтов	6 052 132.00	выполнение работ по капитальному ремонту	30%
62	Костромской р-н, г. Кострома, ул. Терешковой, д. 8	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту лифтов	3 026 066.00	выполнение проектных работ	
63	г. Кострома, ул. Малышковская, д. 55	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту лифтов	3 428 992.00	выполнение проектных работ	

Перечень домов, выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту которых запланировано на 2025 год  
(ОБЩИЙ КОТЕЛ)

№ п/п	Адрес МКД	Вид работ и (или) услуг по капитальному ремонту	Предельная стоимость работ	Ход выполнения краткосрочного плана (по состоянию на 29.09.2025 г.)	% выполнения СМР
1	2	3	4	5	
*	ИТОГО по Костромскому муниципальному району		18 819 000.65		
64	Костромской р-н, с. Минское, ул. Куколевского, д. 2	Разработка проекта на капремонт крыши	309 377.46	выполнение проектных работ	
65	Костромской р-н, п. Прибрежный, ул. Мира, д. 12	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	4 160 345.91	Работы завершены	100%
66	Костромской р-н, д. Средняя, ул. Филиппова, д. 7	Разработка проекта на капремонт фасада	161 728.00	выполнение проектных работ	
67	Костромской р-н, ж/д_ст. Сендега, д. 2	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	5 753 811.13	Работы завершены	100%
68	Костромской р-н, с. Сандогора, ул. Молодежная, д. 2	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	5 646 679.78	выполнение работ по капитальному ремонту	90%
69	Костромской р-н, х. 1 Мая, д. 3	выполнение работ по капремонту инженерных сетей	2 548 770.17	Работы завершены	100%
70	Костромской р-н, п. Петрилово, д. 7	Разработка проекта на капремонт крыши	238 288.20	выполнение проектных работ	
*	ИТОГО по Красносельскому муниципальному району		4 737 821.41		
71	Красносельский р-н, д. Сопырево, ул. Молодежная, д. 3	Выполнение работ по капремонту крыши	4 201 092.64	Работы завершены	100%
72	Боровиковское с/п, д. Боровиково, ул. Новая, д.10	Разработка проекта на капремонт крыши	207 675.60	выполнение проектных работ	
73	Красносельский р-н, д. Боровиково, ул. Новая, д. 8	Разработка проекта на капремонт крыши	175 546.00	выполнение проектных работ	
74	Красносельский р-н, д. Боровиково, ул. Новая, д. 12	Разработка проекта на капремонт крыши	153 507.17	выполнение проектных работ	
*	ИТОГО по Макарьевскому муниципальному округу		4 171 765.70		
75	Макарьевский МОкр, г. Макарьев, м/р-н 23-й, д. 19	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	4 171 765.70	Работы завершены	100%
*	ИТОГО по Мантуровскому муниципальному округу		10 389 211.73		
76	Мантуровский МОкр, г. Мантурово, ул. Гвардейская, д.22А	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	5 535 306.53	Работы завершены	100%
77	Мантуровский МОкр, г. Мантурово, ул. Ленина, д. 6	Разработка проекта на капремонт крыши	112 952.40	Работы завершены	100%
78	Мантуровский МОкр, г. Мантурово, пер. Юбилейный, д. 5	Разработка проекта на капремонт крыши	98 455.25	Работы завершены	100%

Перечень домов, выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту которых запланировано на 2025 год  
(ОБЩИЙ КОТЕЛ)

№ п/п	Адрес МКД	Вид работ и (или) услуг по капитальному ремонту	Предельная стоимость работ	Ход выполнения краткосрочного плана (по состоянию на 29.09.2025 г.)	% выполнения СМР
1	2	3	4	5	
79	Мантуровский МОкр, г. Мантурово, ул. Гидролизная, д. 31	Выполнение работ по капремонту крыши	4 642 497.55	Работы завершены	100%
*	ИТОГО по Нерехтскому муниципальному району		14 122 209.18		
80	Нерехтский р-н, г. Нерехта, ул. Ленина, д. 101	Выполнение работ по капремонту крыши	4 023 202.35	Работы завершены	100%
81	Нерехтский р-н, г. Нерехта, пр-кт Текстильщиков, д. 10	Выполнение работ по капремонту крыши	4 884 838.93	выполнение работ по капитальному ремонту	95%
82	Нерехтский р-н, г. Нерехта, ул. Энергетиков, д. 25	Разработка проекта на капремонт фундамент	105 708.00	выполнение проектных работ	
83	Нерехтский р-н, г. Нерехта, ул. Дружбы, д.1	Разработка проекта на капремонт фасада	181 689.60	выполнение проектных работ	
84	Нерехтский р-н, г. Нерехта, ул. Нерехтская, д. 34	Разработка проекта на капремонт крыши	176 201.31	выполнение проектных работ	
85	Нерехтский р-н, г. Нерехта, ул. Нерехтская, д. 42	Выполнение работ по капремонту крыши	4 750 568.99	Работы завершены	100%
*	ИТОГО по Нейскому муниципальному округу		7 757 907.59		
86	Нейский МОкр, г. Нея, ул. Первомайская, д. 24	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	4 250 491.28	Работы завершены	100%
87	Нейский МОкр, г. Нея, ул. Ленина, д. 121	Выполнение работ по капремонту крыши	3 507 416.31	Работы завершены	100%
*	ИТОГО по Островскому муниципальному округу		7 309 700.44		
88	Островский МОкр, п. Островское, ул. Гагарина, д. 11	Выполнение работ по капремонту крыши	6 445 255.87	Работы завершены	100%
89	Островский МОкр, с. Щельково, д. 1	Разработка проекта по капремонту крыши	300 363.75	выполнение проектных работ	
90	Островский МОкр, п. Островское, ул. Полевая, д. 1А	Разработка проекта на капремонт крыши	351 554.82	выполнение проектных работ	
91	Островский МОкр, д. Гуляевка, ул. Луговая, д. 1	Разработка проекта на капремонт крыши	212 526.00	выполнение проектных работ	
*	ИТОГО по Павинскому муниципальному округу		152 470.88		
92	Павинский МОкр, с. Павино, ул. Горная, д. 22	Разработка проекта по капремонту крыши	152 470.88	готовится аукцион ПСД	
*	ИТОГО по Парфеньевскому муниципальному округу		788 508.80		
93	Парфеньевский МОкр, с. Парфеньево, ул. Пионерская, д. 37	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту сетей (водоснабжение, электроснабжение)	788 508.80	Работы завершены	100%

Перечень домов, выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту которых запланировано на 2025 год  
(ОБЩИЙ КОТЕЛ)

№ п/п	Адрес МКД	Вид работ и (или) услуг по капитальному ремонту	Предельная стоимость работ	Ход выполнения краткосрочного плана (по состоянию на 29.09.2025 г.)	% выполнения СМР
1	2	3	4	5	
*	ИТОГО по Поназыревскому муниципальному округу		310 768.63		
94	Поназыревский МОкр, п.г.т. Поназырево, тер. Микрорайон, д. 4	Разработка проекта на капремонт крыши	310 768.63	выполнение проектных работ	
*	ИТОГО по Пыщугскому муниципальному округу		7 314 102.13		
95	Пыщугский МОкр, с. Пыщуг, ул. Чкалова, д. 17	Выполнение работ по капремонту крыши	7 314 102.13	размещен аукцион СМР	
*	ИТОГО по Солигаличскому муниципальному округу		4 240 841.01		
96	Солигаличский МОкр, г. Солигалич, ул. Строителей, д. 11	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	4 240 841.01	Работы завершены	100%
*	ИТОГО по Судиславскому муниципальному району		9 569 355.44		
97	Судиславский р-н, с. Воронье, ул. Больничная, д. 8	Выполнение работ по капремонту крыши	4 073 899.12	Работы завершены	100%
98	Судиславский р-н, ст. Судиславль, д. 9	Выполнение работ по капремонту крыши	4 154 312.14	Работы завершены	100%
99	Судиславский р-н, п. Западный, ул. Молодежная, д. 5	Разработка проекта на капремонт крыши	171 697.86	выполнение проектных работ	
100	Судиславский р-н, п. Берёзовая Роща, д. 15	Выполнение работ по капремонту сетей (водоснабжение, водоотведение, электроснабжение)	1 169 446.32	Работы завершены	100%
*	ИТОГО по Сусанинскому муниципальному району		272 265.49		
101	Сусанинский р-н, п.г.т. Сусанино, м/р-н Восточный, д. 9	Разработка проекта на капремонт крыши	272 265.49	выполнение проектных работ	
*	ИТОГО по Чухломскому муниципальному району		7 515 393.30		
102	Чухломский р-н, г. Чухлома, ул. Советская, д. 7	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	7 515 393.30	размещен аукцион ПСД	
*	ИТОГО по городскому округу город Шарья		11 669 979.85		
103	г. Шарья, ул. Белозеровская, д. 12	Выполнение работ по капремонту крыши	3 311 865.22	Работы завершены	100%
104	г. Шарья, п.г.т. Ветлужский, ул. Пионерская, д. 1	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту фасада	3 735 845.65	Работы завершены	100%
105	г. Шарья, ул. Пристанционная, д. 16	Выполнение работ по капремонту крыши	3 092 637.55	Работы завершены	100%
106	г. Шарья, п.г.т. Ветлужский, ул. Южная, д. 9	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту фасада	1 529 631.43	выполнение проектных работ	