

Перечень домов, выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту которых запланировано на 2026 год
(ОБЩИЙ КОТЕЛ)

№ п/п	Адрес МКД	Вид работ и (или) услуг по капитальному ремонту	Предельная стоимость работ	Ход выполнения краткосрочного плана (по состоянию на 07.04.2026 г.)	% выполнения СМР
1	2	3	4	5	
1	г. Буй, ул. Пионеров, д. 6	Разработка проекта на капремонт крыши	228 764.28		
2	г. Буй, ул. Военный городок 1, д. 178	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	5 092 032.00	выполнение проектных работ	
3	г. Буй, ул. Октябрьской революции, д. 79	Разработка проекта на капремонт крыши	155 520.80		
4	Буйский МОкр, п.г.т. Чистые Боры, б-р Строителей, д. 12	Выполнение работ по капремонту фасада	4 059 440.78	выполнение СМР	
5	Буйский МОкр, п.г.т. Чистые Боры, м/р-н Лесной, д. 3	Разработка проекта на выполнение капитального ремонта инженерных сетей	461 586.24	выполнение проектных работ	
6	г. Волгореченск, ул. Зеленова, д. 5	Выполнение работ по капремонту крыши	9 152 496.92	выполнение СМР	25%
7	г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, д. 35	Выполнение работ по капремонту крыши с разработкой ПСД	13 154 416.00	аукцион ПСД	
8	г. Галич, ул. Ленина, д. 1	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту фасада	3 532 724.00		
9	Кологривский МОкр, г. Кологрив, ул. Некрасова, д. 62	Выполнение работ по капремонту крыши	8 230 712.26	выполнение СМР	10%
10	г. Кострома, ул. Водяная, д. 91	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	6 739 561.76	заключение договора СМР	
11	г. Кострома, ул. Водяная, д. 103	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	9 874 875.60	выполнение проектных работ	
12	г. Кострома, ул. Гагарина, д. 17	Выполнение работ по ремонту инженерных систем	7 590 908.47	работы завершены	100%
13	г. Кострома, проезд Глазковский, д. 7А	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	7 281 263.61	выполнение проектных работ	
14	г. Кострома, проезд Линейный, д. 8	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	4 761 960.00	выполнение проектных работ	
15	г. Кострома, ул. Ленина, д. 136	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	6 616 856.80	выполнение проектных работ	
16	г. Кострома, проезд Линейный, д. 6	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	4 813 472.24	аукцион СМР	
17	г. Кострома, ул. Мичуринцев, д. 16	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	6 700 892.11	заключение договора СМР	
18	г. Кострома, ул. Водяная, д. 109	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	7 313 010.00	выполнение проектных работ	

Перечень домов, выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту которых запланировано на 2026 год
(ОБЩИЙ КОТЕЛ)

№ п/п	Адрес МКД	Вид работ и (или) услуг по капитальному ремонту	Предельная стоимость работ	Ход выполнения краткосрочного плана (по состоянию на 07.04.2026 г.)	% выполнения СМР
1	2	3	4	5	
19	г. Кострома, ул. Фестивальная, д. 19	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	3 036 316.40	выполнение проектных работ	
20	г. Кострома, ул. Горького, д. 19	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту фундамента	3 191 440.20	выполнение проектных работ	
21	г. Кострома, п. Красная Байдарка, д. 8	Выполнение работ по капремонту фасада	3 022 577.01	выполнение СМР	0%
22	г. Кострома, пр-кт Мира, д. 10/11	Выполнение работ по капремонту крыши	11 336 148.72	выполнение СМР	80%
23	г. Кострома, пр-кт Мира, д. 132	Выполнение работ по капремонту инженерных систем	3 168 125.75	выполнение СМР	0%
24	г. Кострома, ул. Ленина, д. 6	Выполнение работ по капремонту крыши	9 432 465.88	выполнение СМР	80%
25	г. Кострома, ул. Нижняя Дебря, д. 5	Выполнение работ по капремонту инженерных систем	5 759 930.82	выполнение СМР	0%
26	г. Кострома, ул. Советская, д. 15	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	7 474 519.59	размещен аукцион на ПСД	
27	г. Кострома, ул. Центральная 2-я, д. 3	Выполнение работ по капремонту фасада	3 752 109.34	выполнение СМР	0%
28	г. Кострома, ул. Ленина, д. 102/45	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту фасада	7 839 000.00	выполнение проектных работ	
29	г. Кострома, ул. Советская, д. 56/1	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту фасада	9 232 600.00	выполнение проектных работ	
30	г. Кострома, проезд Давыдовский 6-й, д. 25	Выполнение работ по капремонту инженерных систем	8 614 581.61	выполнение проектных работ	
31	г. Кострома, м/р-н Давыдовский-2, д. 35	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту лифтов	27 667 140.00	заключение договора СМР+ПСД	
32	г. Кострома, м/р-н Давыдовский-3, д. 3А	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту лифтов	4 982 050.00	выполнение ПСД+СМР	
33	г. Кострома, пр-кт Рабочий, д. 56	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту лифтов	27 667 140.00	заключение договора СМР+ПСД	
34	г. Кострома, проезд Березовый, д. 2	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту лифтов	18 444 760.00	выполнение ПСД+СМР	
35	г. Кострома, ул. Красноармейская, д. 51	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту лифтов	18 444 760.00	выполнение ПСД+СМР	

Перечень домов, выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту которых запланировано на 2026 год
(ОБЩИЙ КОТЕЛ)

№ п/п	Адрес МКД	Вид работ и (или) услуг по капитальному ремонту	Предельная стоимость работ	Ход выполнения краткосрочного плана (по состоянию на 07.04.2026 г.)	% выполнения СМР
1	2	3	4	5	
36	г. Кострома, пр-кт Рабочий, д. 13	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту лифтов	19 928 200.00	выполнение ПСД+СМР	
37	г. Кострома, м/р-н Паново, д. 2	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту лифтов	23 055 950.00	заключение договора СМР+ПСД	
38	г. Кострома, м/р-н Паново, д. 14	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту лифтов	18 444 760.00	заключение договора СМР+ПСД	
39	г. Кострома, проезд Сосновый 3-й, д. 3	Выполнение работ по капремонту крыши	5 128 985.53	работы завершены	100%
40	г. Кострома, ш. Кинешемское, д. 43	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту лифтов	5 863 642.42	работы завершены	100%
41	г. Кострома, ул. Индустриальная, д. 10	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту лифтов	8 698 883.63	работы завершены	100%
42	г. Кострома, м/р-н Юбилейный, д. 27	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту лифтов	5 853 382.42	работы завершены	100%
43	Костромской МОкр, с. Петрилово, д. 7	Выполнение работ по капремонту крыши	6 828 576.63	выполнение СМР	10%
44	Костромской МОкр, д. Средняя, ул. Филиппова, д. 7	Выполнение работ по капремонту фасада	3 997 966.71	выполнение СМР	10%
45	Костромской МОкр, с. Петрилово, д. 8	Разработка проекта на капремонт крыши	242 465.12		
46	Красносельский р-н, д. Боровиково, ул. Новая, д. 12	Выполнение работ по капремонту крыши	7 627 735.79	выполнение СМР	15%
47	Мантуровский МОкр, г. Мантурово, пер. Юбилейный, д. 5	Выполнение работ по капремонту крыши	6 174 239.49	выполнение СМР	40%
48	Мантуровский МОкр, г. Мантурово, ул. Юбилейная, д. 6	Выполнение работ по капремонту крыши	5 709 590.04	аукцион ПСД	
49	Нерехтский р-н, д. Татарское, ул. Набережная, д. 3	Выполнение работ по капремонту крыши	7 696 234.40	аукцион ПСД	
50	Нерехтский р-н, г. Нерехта, ул. Дружбы, д. 1	Выполнение работ по капремонту фасада	5 477 578.54	аукцион СМР	
51	Нерехтский р-н, г. Нерехта, ул. Нерехтская, д. 34	Выполнение работ по капремонту крыши	4 593 615.28	аукцион СМР	

Перечень домов, выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту которых запланировано на 2026 год
(ОБЩИЙ КОТЕЛ)

№ п/п	Адрес МКД	Вид работ и (или) услуг по капитальному ремонту	Предельная стоимость работ	Ход выполнения краткосрочного плана (по состоянию на 07.04.2026 г.)	% выполнения СМР
1	2	3	4	5	
52	Нейский МОкр, п. Номжа, ул. Орджоникидзе, д. 3	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	3 436 887.94	выполнение проектных работ	
53	Павинский МОкр, с. Павино, ул. Горная, д. 22	Выполнение работ по капремонту крыши	4 043 363.74	выполнение СМР	40%
54	Пыщугский МОкр, с. Пыщуг, ул. Чкалова, д. 17	Выполнение работ по капремонту крыши	7 160 859.73		
55	Судиславский р-н, п. Западный, ул. Молодежная, д. 5	Выполнение работ по капремонту крыши	4 950 492.62	выполнение СМР	0%
56	г. Шарья, п.г.т. Ветлужский, ул. Горького, д. 1	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	6 020 478.00	выполнение проектных работ	
57	г. Шарья, п.г.т. Ветлужский, ул. Терешковой, д. 8	Разработка проекта и выполнение работ по капремонту крыши	5 147 452.00	выполнение проектных работ	
58	г. Шарья, п.г.т. Ветлужский, ул. Южная, д. 9	Выполнение работ по капремонту фасада	2 386 271.64	выполнение СМР	0%
59	г. Шарья, ул. Ленина, д. 9	Разработка проекта на капремонт крыши	175 929.20		